

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877/29-01-2021 (Β' 341).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	

3^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

1

παράτασης εκτέλεσης για το έργο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από εσάς ο 1^{ος} ΑΠΕ του Έργου.

Στις 08/06/2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) προενέκρινε την παράταση του Έργου. Ακολούθως με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή σας εγκρίνατε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 απόφασή σας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} ΣΣΕ Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκαν ο 2^{ος} ΑΠΕ του Έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 26/10/2017 με το αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 2^{ης} παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες, με περαίωση των εργασιών του Έργου του επιμετρούμενου και του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/06/2018 και δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/12/2018.

Στις 15/12/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 εκδόθηκε απόφαση της 2^{ης} Τροποποίησης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό ΜΙΣ 340205 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 21/12/2017 με το υπ. αρ. πρωτ. 33664/Δ4 έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Διαχειριστική Αρχή το Αίτημα της 2ης Παράτασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 με την 497/2017 απόφασή σας εγκρίθηκε η 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 08/03/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου με το αρ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13907/27-12-2017) αίτημά για προέγκριση 2ης παράτασης του υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της και δίνει σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στις 27-06-2018 με το αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 3^{ης} παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 30/12/2018 με το πέρασ της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του κατ' αποκοπήν τμήματος να παραμένει στις 30/12/2018. Με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Στις 05/11/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι προχώρησε σε κατασταλτικό έλεγχο και συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του κατ' αποκοπήν τμήματος του Έργου μέχρι τις 30/06/2018 και των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30/12/2018.

Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. 27938/Δ4/4571 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου παράταση κατά δύο (2) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρας των εργασιών αυτών στις 28/02/2019.

Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφό του, ο ανάδοχος αναφερόμενος στο από 30/11/2018 αίτημα παράτασης που υπέβαλλε, αιτήθηκε συμπληρωματικά την επιπλέον παράταση του Έργου κατά δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος, δηλαδή συνολικά δυόμισι μήνες από την ήδη εγκεκριμένη παράταση, με πέρας των εργασιών αυτών στις 15/03/2019.

Στις 20/12/2018 με το υπ' αρ.πρωτ. οικ. 10416 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον προενέκρινε την παράταση ως προς την προθεσμία εκτέλεσης εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 15-03-2019.

Ακολουθώντας στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου με πέρας εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 13/3/2019 με το αρ. πρωτ. 5597/Δ4/709/13-3-2019 έγγραφο, υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2019 της εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου του θέματος συνοδευόμενο από σχετική Τεχνική Έκθεση.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασή σας εγκρίνατε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2^{ης} ΣΣΕ και το σχέδιο της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 11/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8069/Δ4/1098 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/05/2019.

Στις 07/05/2019 με το αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/05/2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 28/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικό αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/07/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 18/06/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Στις 20/6/2019 με το αρ. πρωτ. 5964 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης παράτασης του Έργου ως προς την συνολική προθεσμία έως τις 31/07/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 29/07/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και

δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 15/10/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 20/09/2019 με το αρ. πρωτ. 8379 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 15/10/2019.

Στις 20/09/2019 με την υπ' αριθμ. 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15/10/2019.

Στις 4/10/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 20891/Δ4/2637 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και πέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 20/12/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 16/10/2019 με το αρ. πρωτ. 9223 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την υπ' αριθμ. 275/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την αρ. 276/2019 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 4^{ος} ΑΠΕ του Έργου, το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ.

Στις 18/12/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 5^{ου} ΑΠΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 11/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 5^ο ΑΠΕ του Έργου.

Στις 17/12/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 26815/Δ4/3439 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και οκτώ ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 28/02/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 15/01/2020 με το αρ. πρωτ. 329 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 28/02/2020.

Στις 07/02/2020 με την αρ. 028/2020 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 5^{ος} ΑΠΕ του Έργου.

Στις 07/02/2020 με την υπ' αριθμ. 027/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28/02/2020.

Στις 19/02/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 3653/Δ4/486 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά τέσσερις επιπλέον μήνες και δύο ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 30/06/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 28/02/2020 με το αρ. πρωτ. 2047 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία

της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/06/2020.

Στις 11/03/2020 ξεκίνησε η καραντίνα (απαγορευτικό) σε όλη την χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η οποία σταδιακά άρχισε να αίρεται στις 04/05/2020 και ολοκληρώθηκε αρχές Ιουνίου. Σημειώνουμε ότι τα πρώτα μαζικά κρούσματα στην χώρα σημειώθηκαν στην πόλη της Αμαλιάδας τον Φεβρουάριο με μεγάλα προβλήματα στον Δήμο 'Ηλιδας. Όλη αυτή η ταλαιπωρία δημιούργησε πολλά προβλήματα στην εξέλιξη του Έργου, στην κατασκευή του και στην παρακολούθησή του.

Στις 04/06/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 9848/Δ4/1244 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά τέσσερις επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 30/10/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης για να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 30/10/2020..

Στις 09/06/2020 με την υπ' αριθμ. 188/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30/10/2020 συμπεριλαμβάνοντας το με αρ. πρωτ. 3653/Δ4/486/19-02-2020 αίτημα του αναδόχου, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης για να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 30/10/2020.

Στις 14/07/2020 με το αρ. πρωτ. 6041 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/10/2020.

Στις 29/09/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 22219/Δ4/2292 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά πέντε επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/03/2021 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31/03/2021.

Στις 21/10/2020 με το αρ. πρωτ. 9091 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωπικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/03/2021.

Στις 17/11/2020 με την υπ' αριθμ. 388/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31/03/2021.

Στις 23/02/2021 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 3802/Δ4/433 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά έξι επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 30/09/2021 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα

που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 30/09/2021.

Λόγω των προβλημάτων από την επιδημία του Κορωνοϊού, όπου συνεχίζεται το lock down επιφέροντας δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες και, στις εταιρείες ελληνικές και ξένες, ακόμα δεν κατέστη δυνατή, η ολοκλήρωση των ελέγχων των υφιστάμενων μονάδων, η εξέταση όλων των προβλημάτων και ο τρόπος επίλυσής τους, μέχρι σήμερα και σίγουρα δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ούτε μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

Επομένως προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 30/09/2021.

Όσον αφορά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Αμαλιάδας, λειτουργεί πλήρως και κανονικά από τις 19/06/2020.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία του Έργου έως τις 30/09/2021. Η παράταση αυτή δεν οφείλεται στον ανάδοχο και θα πρέπει να δοθεί με αναθεώρηση.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την Αρχική Σύμβαση, την 1^η ΣΣΕ και την 2^η ΣΣΕ του Έργου, τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων Έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συνολικής παράτασης κατά έξι μήνες του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», ως άνω, έως τις 30/09/2021.

Η παράταση αυτή των έξι μηνών απαιτείται, για την ολοκλήρωση των ελέγχων των προϋπαρχουσών μονάδων της ΕΕΛ, εξέταση και επίλυση προβλημάτων αυτών για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου της Εγκατάστασης, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί».

Ακολουθώντας ο Δήμαρχος – Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3340/31.3.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, σύμφωνα με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη η οποία αφορά την 12^η παράταση ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30-09-2021, σύμφωνα με την θετική εισήγηση της Υπηρεσίας, όπου η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και το αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3340/31.3.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης για το έργο με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας», έως την 30^η – 09 – 2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ