



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 188/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/09-06-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης εκτέλεσης για το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 09-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστικλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.10007/18/05-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιπρ./ Αντιδήμαρχος	2.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	
4. Αστερής Ευγένιος- Μέλος	
5.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	
6.Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος	
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, (ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος, το εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον το οποίο πρέπει να συζητηθεί άμεσα προκειμένου να υπάρξει ομαλή και απρόσκοπτη η συλλογή και μεταφορά των λυμάτων στην ΕΕΛ Αμαλιάδας, το θέμα αυτό αφορά την έγκριση παράτασης εκτέλεσης, για το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» το οποίο έχει λήξει από 28.2.2020. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή

του και κάλεσε το σώμα να συζητηθεί ως κατεπείγον και πήρε την ομόφωνη απόφαση να συζητηθεί.

Ακολουθώντας ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, την αρ. πρωτ.:10140/Δ4/1270/2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών με θέμα: «Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης για το Έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

..... «Για το Έργο μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από εσάς ο 1ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 08/06/2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιδας αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) προενέκρινε την παράταση του Έργου. Ακολουθώντας με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή σας εγκρίνατε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 απόφασή σας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης ΣΣΕ Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 26/10/2017 με το αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 2ης παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες, με περαίωση των εργασιών του Έργου του επιμετρούμενου και του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/06/2018 και δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/12/2018.

Στις 15/12/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ 13458 εκδόθηκε απόφαση της 2ης Τροποποίησης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό ΜΙΣ 340205 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 21/12/2017 με το υπ. αρ. πρωτ. 33664/Δ4 έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Διαχειριστική Αρχή το Αίτημα της 2ης Παράτασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 με την 497/2017 απόφασή σας εγκρίθηκε η 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 08/03/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου με το αρ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13907/27-12-2017) αίτημά για προέγκριση 2ης παράτασης του υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της και δίνει σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στις 27-06-2018 με το αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 3ης παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 30/12/2018 με το πέρασ της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του κατ' αποκοπήν τμήματος να παραμένει στις 30/12/2018. Με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Στις 05/11/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι προχώρησε σε κατασταλτικό έλεγχο και συμφωνεί με

την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του κατ' αποκοπήν τμήματος του Έργου μέχρι τις 30/06/2018 και των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30/12/2018.

Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. 27938/Δ4/4571 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου παράταση κατά δύο (2) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 28/02/2019.

Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφό του, ο ανάδοχος αναφερόμενος στο από 30/11/2018 αίτημα παράτασης που υπέβαλλε, αιτήθηκε συμπληρωματικά την επιπλέον παράταση του Έργου κατά δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος, δηλαδή συνολικά δυόμιση μήνες από την ήδη εγκεκριμένη παράταση, με πέρασ των εργασιών αυτών στις 15/03/2019.

Στις 20/12/2018 με το υπ' αρ.πρωτ. οικ. 10416 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον προενέκρινε την παράταση ως προς την προθεσμία εκτέλεσης εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 15-03-2019. Ακολούθως στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 13/3/2019 με το αρ. πρωτ. 5597/Δ4/709/13-3-2019 έγγραφο, υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2019 της εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου του θέματος συνοδευόμενο από σχετική Τεχνική Έκθεση.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασή σας εγκρίνατε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 11/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8069/Δ4/1098 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο μήνες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 31/05/2019.

Στις 07/05/2019 με το αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/05/2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 28/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικό αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 31/07/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 18/06/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Στις 20/6/2019 με το αρ. πρωτ. 5964 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης παράτασης του Έργου ως προς την συνολική προθεσμία έως τις 31/07/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 29/07/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 15/10/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 20/09/2019 με το αρ. πρωτ. 8379 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 15/10/2019.

Στις 20/09/2019 με την υπ' αριθμ. 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15/10/2019.

Στις 4/10/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 20891/Δ4/2637 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και πέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 20/12/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 16/10/2019 με το αρ. πρωτ. 9223 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την υπ' αριθμ. 275/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την αρ. 276/2019 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του Έργου, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ.

Στις 18/12/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 5ου ΑΠΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 11/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 5ου ΑΠΕ του Έργου.

Στις 17/12/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 26815/Δ4/3439 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και οκτώ ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 28/02/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 15/01/2020 με το αρ. πρωτ. 329 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 28/02/2020.

Στις 07/02/2020 με την αρ. 028/2020 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 07/02/2020 με την υπ' αριθμ. 027/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28/02/2020.

Στις 19/02/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 3653/Δ4/486 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά τέσσερις επιπλέον μήνες και δύο ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 30/06/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 28/02/2020 με το αρ. πρωτ. 2047 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/06/2020.

Στις 11/03/2020 ξεκίνησε η καραντίνα σε όλη την χώρα λόγω κορονοϊού η οποία σταδιακά άρχισε να αίρεται στις 04/05/2020 και συνεχίζεται η άρση της. Σημειώνουμε ότι τα πρώτα μαζικά κρούσματα στην χώρα σημειώθηκαν στην πόλη της Αμαλιάδας τον Φεβρουάριο με μεγάλα προβλήματα στον Δήμο Ήλιδας. Όλη αυτή η ταλαιπωρία δημιούργησε πολλά προβλήματα στην εξέλιξη του Έργου, στην κατασκευή του και στην παρακολούθησή του.

Στις 04/06/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 9848/Δ4/1244 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης του Έργου κατά τέσσερις επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 30/10/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υφίστανται στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 30/10/2020.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία του Έργου έως τις 30/06/2020. Η παράταση αυτή δεν οφείλεται στον ανάδοχο και θα πρέπει να δοθεί με αναθεώρηση.

Το βασικότερο θέμα καθυστέρησης για τις εργασίες της Αρχικής Σύμβασης του Έργου, και ειδικότερα για το επιμετρούμενο τμήμα, καθόσον το κατ' αποκοπήν έχει ολοκληρωθεί από τις 18/12/2019, είναι η κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-1.3, η οποία λόγω Ασφαλιστικών Μέτρων που είχαν επιβληθεί για μη εκτέλεση οποιωνδήποτε εκσκαπτικών, κατασκευαστικών, προπαρασκευαστικών ή άλλων εργασιών, δεν μπορούσε να προχωρήσει στην κατασκευή του αντλιοστασίου. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο, οι εργασίες Π/Μ ολοκληρώθηκαν με τον οικίσκο του αντλιοστασίου επί του παρακείμενου καναλιού ο οποίος λόγω της θέσης κατασκευής του πάνω στο κανάλι, είχε κατασκευαστικές δυσκολίες, καθ' όσον το πλάτος του καναλιού είναι 7,50 m με συνεχή ροή μεγάλου ύψους όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Συνεπώς χρειάστηκαν περίπου δύο μήνες για την κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-1.3 και απομένει μέχρι τέλος Ιουνίου η σύνδεση του εξοπλισμού με τον ηλεκτρικό πίνακα.

Τα υπόλοιπα αντλιοστάσια έχουν ήδη κατασκευαστεί.

Επιπλέον, λόγω της αλλαγής χωροθέτησης κάποιων αντλιοστασίων δημιουργήθηκαν κάποια επιπλέον τμήματα αγωγών, ώστε να φθάνουν μέχρι τις νέες θέσεις των αντλιοστασίων. Εξ' αυτών των τμημάτων, όλα πλην δύο αντλιοστασίων, είχαν κατασκευαστεί. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκε τον μήνα Μάιο στην Ροβιάτα κοντά στο αντλιοστάσιο ΑΔ-2, λόγω της μετατόπισης του αντλιοστασίου από την αρχική θέση επί του κεντρικού δρόμου Ροβιάτας- Σαβαλίων σε κάθετο δρόμο ανατολικά, τάφρος μήκους 124,0 m εντός της οποίας τοποθετήθηκαν καταθλιπτικός αγωγός Φ280 HDPE 10 atm και βαρυτικός αγωγός Φ400 PVC Σ41 καθώς και κοντά στο αντλιοστάσιο ΑΔ -1 ένα τμήμα βαρυτικού Φ500 PVC Σ41 μήκους περίπου 125,0 m που αντιστρέφεται η ροή του λόγω της αλλαγής χωροθέτησης του αντλιοστασίου ανατολικότερα. Οι εργασίες στην Ροβιάτα ολοκληρώθηκαν. Οι εργασίες στην Μαραθιά προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος μηνός Ιουνίου.

Είναι κατανοητό ότι η πρόοδος των εργασιών λόγω καραντίνας καθυστέρησε.

Αναφορικά με τις εργασίες της 2ης ΣΣΕ του Έργου, είχαν κατασκευαστεί όλες οι εργασίες πλην της ασφαλτόστρωσης του βαρυτικού και του καταθλιπτικού τμήματος αγωγού εντός της πόλης της Αμαλιάδας, εργασία η οποία ολοκληρώθηκε τον μήνα

Μάιο και τρείς σημειακές συνδέσεις, μήκους περίπου 20,0 m έκαστη, του βαρυτικού αγωγού στην οδό Πετραλιά και του καταθλιπτικού αγωγού στην οδό Πετραλιά και στην οδό Δημοκρατίας, οι εργασίες αυτές προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του τρέχοντος Ιουνίου.

Όσον αφορά την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της Αμαλιάδας, λειτουργεί πλήρως και κανονικά από τις 19/12/2020. Προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 30/10/2020.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την Αρχική Σύμβαση, την 1η ΣΣΕ και την 2η ΣΣΕ του Έργου, τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων Έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων Έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συνολικής παράτασης κατά οκτώ μήνες και δύο ημέρες του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», ως άνω, έως τις 30/10/2020.

Οι πρώτοι τέσσερις μήνες και δύο ημέρες θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών δηλαδή μέχρι στις 30/06/2020 και άλλοι τέσσερις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30/10/2020, για την ολοκλήρωση των ελέγχων των προϋπαρχουσών μονάδων της ΕΕΛ, εξέταση και επίλυση προβλημάτων αυτών για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου της Εγκατάστασης».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράτασης του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», έως τις 30^η.10.2020.

Οι πρώτοι τέσσερις μήνες και δύο ημέρες θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών δηλαδή μέχρι στις 30.06.2020 και άλλοι τέσσερις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 30.10.2020, για την ολοκλήρωση των ελέγχων των προϋπαρχουσών μονάδων της ΕΕΛ και αποτελεσματική λειτουργία του συνόλου της Εγκατάστασης.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/06.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ