



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 217/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/10.05.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού & Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας», [αρ. μελ.34/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 10-05-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 9595/15/06.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	4. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

14° Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 14° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 8482/Δ4/1088/18.04.2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με

Θέμα: Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού & Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας», [αρ. μελ.34/2018]».

«.....Σας διαβιβάζουμε:

1.αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 5898/Δ4/744/ 16 - 03 - 2022 αίτησης του αναδόχου του έργου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ "ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» [αρ. μελέτης : 34/ 2018], με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-07-2022,

2.εισήγηση της υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών,

3.σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ' αριθμ.πρωτ.1702/14.4.2022 έγγραφό της.

και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, προκειμένου **να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 4 μήνες, αρχής γενομένης από 01-05-2022 και μέχρι τις 31/07/2022».**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : - πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) :		2.396.000,00 €
- συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ) :		10917/Δ4/1487 / 22/ 05 /2019
- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :		1.179.862,93 €
- συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) :		-
- σύνολο :		-
- έναρξη προθεσμίας έργου :		22/05/2019
- λήξη » » :		21/01/2021
- 1 ^η παράταση προθεσμίας :		21/08/2021
- 2 ^η παράταση προθεσμίας :		31/12/2021
- 3 ^η παράταση προθεσμίας :		30/04/2022
- ποσό 1ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α) :		1.179.862,93 €
- ποσό 2ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α) :		1.179.862,93 €
- ποσό 3ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α) :		1.179.862,93 €

- ✓ Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία από τη νόσο Covid-19 και την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθίσταται δυσχερής τόσο η μετακίνηση του προσωπικού, όσο και η προμήθεια των υλικών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.
- ✓ Η ένταξη του 2ου υποέργου της πράξης, για την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την έκταση του υπό κατασκευή έργου, ζητήθηκε και υλοποιήθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης του παρόντος έργου.
- ✓ Η σύναψη της Σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μηνών, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της στις 2-7-2020 και η δυνατότητα για εργασίες από την πλευρά της αναδόχου κοινοπραξίας, ήταν περιορισμένη, καθώς έπρεπε να προηγηθούν οι εργασίες της υπογειοποίησης δικτύου.
- ✓ Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και δεν έχουν αφαιρεθεί τα υπέργεια δίκτυα και οι υποσταθμοί. Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία η ΔΕΔΔΗΕ μας ενημέρωσε ότι είναι στη φάση των δοκιμών και η αποξήλωση των εναέριων δικτύων προβλέπεται να γίνει εντός του Ιουνίου 2022.
- ✓ Επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που εμπόδισαν την ομαλή εξέλιξη του έργου κατά τους χειμερινούς μήνες
- ✓ Έγινε διακοπή εργασιών από τον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 3456/Δ4/408/ 16-2-2022 έγγραφό του, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του 13ου Λογαριασμού. Η ανωτέρω διακοπή εργασιών έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3667/Δ4/465/ 17-2-2022 Απόφαση Προϊσταμένου και άρθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 4229/Δ4/544/24-2-22 έγγραφό του αναδόχου.

- ✓ Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθμ. πρωτ. 5898/Δ4/744/ 16 - 03 - 2022 αίτηση του αναδόχου του έργου, τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού & Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας», [αρ. μελ.34/2018] με αναθεώρηση, για (3) μήνες, αρχής γενομένης από 01-05-2022 και μέχρι την 31^η .07.2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 217/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ