



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 260/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/20.05.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο με τίτλο: «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ.22/2012].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 10305/16/16.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

19^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 9544/Δ4/1243/06-05-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Για το Έργο με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του,

μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στις 16/12/2015 εγκρίθηκε από εσάς ο 1ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 08/06/2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έηλιδας αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) προενέκρινε την παράταση του Έργου. Ακολουθώντας με την υπ' αριθμ. 316/2016 απόφασή σας εγκρίνατε τη συνολική παράταση εκτέλεσης του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2017 και πέρασ στις 30/06/2018 μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 13/12/2016 με την αρ. 434/13-12-2016 απόφασή σας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης ΣΣΕ Σύμβασης του Έργου.

Στις 18/07/2017 με την αρ. 207/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκαν ο 2ος ΑΠΕ του Έργου, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1ης ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.

Στις 26/10/2017 με το αρ. πρωτ. 27919/Δ4/3017/26-10-2017 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 2ης παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες, με περαιώση των εργασιών του Έργου του επιμετρούμενου και του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/06/2018 και δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος στις 30/12/2018.

Στις 15/12/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. οικ. 13458 εκδόθηκε απόφαση της 2ης Τροποποίησης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη".

Στις 21/12/2017 με το υπ. αρ. πρωτ. 33664/Δ4 έγγραφό μας διαβιβάσαμε στην Διαχειριστική Αρχή το Αίτημα της 2ης Παράτασης του Έργου.

Στις 27/12/2017 με την 497/2017 απόφασή σας εγκρίθηκε η 2η παράταση του Έργου έως 30/12/2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 08/03/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι η Υπηρεσία της έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο του υποβληθέντος φακέλου με το με αρ. πρωτ. 33664/Δ4/3671/21-12-2017 (αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13907/27-12-2017) αίτημά για προέγκριση 2ης παράτασης του υποέργου 1 «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑ» της και δίνει σύμφωνη γνώμη επ' αυτού.

Στις 27-06-2018 με το αρ. πρωτ. 14301/Δ4/3013/27-06-2018 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 3ης παράτασης του Έργου κατά έξι μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 30/12/2018 με το πέρασ της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του κατ' αποκοπήν τμήματος να παραμένει στις 30/12/2018. Με την υπ' αριθμ. 361/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 31/12/2018 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Στις 05/11/2018 η Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ/ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενημερώνει ότι προχώρησε σε κατασταλτικό έλεγχο και συμφωνεί με την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του κατ' αποκοπήν τμήματος του Έργου μέχρι τις 30/06/2018 και των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου μαζί με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του κατ' αποκοπήν τμήματος μέχρι τις 30/12/2018.

Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. 27938/Δ4/4571 έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε εκ νέου παράταση κατά δύο (2) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος δηλαδή πέρασ των εργασιών αυτών στις 28/02/2019.

Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφό του, ο ανάδοχος αναφερόμενος στο από 30/11/2018 αίτημα παράτασης που υπέβαλλε, αιτήθηκε συμπληρωματικά την επιπλέον παράταση του Έργου κατά δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών του επιμετρούμενου τμήματος, δηλαδή συνολικά δυόμισι μήνες από την ήδη εγκεκριμένη παράταση, με πέρασ των εργασιών αυτών στις 15/03/2019.

Στις 20/12/2018 με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 10416 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον προενέκρινε την παράταση ως προς την προθεσμία εκτέλεσης εργασιών και τη συνολική προθεσμία έως τις 15-03-2019.

Ακολουθώντας στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος της Αρχικής Σύμβασης και της εργασίας της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.

Στις 13/3/2019 με το αρ. πρωτ. 5597/Δ4/709/13-3-2019 έγγραφο, υποβλήθηκε αίτημα από τον ανάδοχο για παράταση δεκαέξι (16) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31/03/2019 της εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου του θέματος συνοδευόμενο από σχετική Τεχνική Έκθεση.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασή σας εγκρίνατε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2ης ΣΣΕ του Έργου.

Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή σας εγκρίνατε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου έως τις 31/03/2019.

Στις 11/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8069/Δ4/1098 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/05/2019.

Στις 07/05/2019 με το αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31/05/2019 και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 28/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικό αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/07/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 18/06/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

Στις 20/6/2019 με το αρ. πρωτ. 5964 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης παράτασης του Έργου ως προς την συνολική προθεσμία έως τις 31/07/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στις 29/07/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 15/10/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.

Στις 20/09/2019 με το αρ. πρωτ. 8379 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 15/10/2019.

Στις 20/09/2019 με την υπ' αριθμ. 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου μέχρι τις 15/10/2019.

Στις 4/10/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 20891/Δ4/2637 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και πέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 20/12/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 16/10/2019 με το αρ. πρωτ. 9223 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την υπ' αριθμ. 275/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου μέχρι τις 20/12/2019.

Στις 18/10/2019 με την αρ. 276/2019 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του Έργου, το 3ο ΠΚΤΜΝΕ.

Στις 18/12/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 5ου ΑΠΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 11/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 5ο ΑΠΕ του Έργου.

Στις 17/12/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 26815/Δ4/3439 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και οκτώ ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 28/02/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 15/01/2020 με το αρ. πρωτ. 329 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 28/02/2020.

Στις 07/02/2020 με την αρ. 028/2020 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ του Έργου.

Στις 07/02/2020 με την υπ' αριθμ. 027/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου, εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 28/02/2020.

Στις 19/02/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 3653/Δ4/486 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά τέσσερις επιπλέον μήνες και δύο ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 30/06/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 28/02/2020 με το αρ. πρωτ. 2047 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/06/2020.

Στις 11/03/2020 ξεκίνησε η καραντίνα (απαγορευτικό) σε όλη την χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η οποία σταδιακά άρχισε να αίρεται στις 04/05/2020 και ολοκληρώθηκε αρχές Ιουνίου. Σημειώνουμε ότι τα πρώτα μαζικά κρούσματα στην χώρα σημειώθηκαν στην πόλη της Αμαλιάδας τον Φεβρουάριο με μεγάλα προβλήματα στον Δήμο Ήλιδας. Όλη αυτή η ταλαιπωρία δημιούργησε πολλά προβλήματα στην εξέλιξη του Έργου, στην κατασκευή του και στην παρακολούθησή του.

Στις 04/06/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 9848/Δ4/1244 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά τέσσερις επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 30/10/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης για να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 30/10/2020..

Στις 09/06/2020 με την υπ' αριθμ. 188/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30/10/2020 συμπεριλαμβάνοντας το με αρ. πρωτ. 3653/Δ4/486/19-02-2020 αίτημα του αναδόχου, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης για να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναίικα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 30/10/2020.

Στις 14/07/2020 με το αρ. πρωτ. 6041 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/10/2020.

Στις 29/09/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 22219/Δ4/2292 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά πέντε επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 31/03/2021 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των

μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν και να λειτουργήσει το σύνολο της Εγκατάστασης σωστά και αποτελεσματικά για την επεξεργασία των λυμάτων της πόλης της Αμαλιάδας μαζί με τα λύματα των επτά περιφερειακών οικισμών, Κουρούτα, Δουναιίκα, Μαραθιά, Ροβιάτα, Σαβάλια και Αμπελόκαμπος, απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31/03/2021.

Στις 21/10/2020 με το αρ. πρωτ. 9091 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/03/2021.

Στις 29/10/2020 με το αρ. πρωτ. 25316/Δ4/2616 έγγραφό υπεβλήθη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ο 6ος ΑΠΕ, το 4ο ΠΚΤΜΝΕ με την 3η Σ.Σ.Ε. προς έκδοση γνωμοδότησης όπου τροποποιούνται οι ποσότητες της Αρχικής Σύμβασης και, της 2ης Σ.Σ.Ε. για τα, περαιωμένα αυτοτελή τμήματα Α' και Β' του Έργου, και, η ανάγκη σύναψης της 3ης Σ.Σ.Ε. για την εκτέλεση του Γ' τμήματος του Έργου προς ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου και σωστή λειτουργία της ΕΕΛ Αμαλιάδας.

Στις 29/10/2020 με το αρ. πρωτ. 25313/Δ4/2614 έγγραφό υπεβλήθη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (αρ.πρ. 9344/30-10-20), ο 6ος ΑΠΕ μαζί με τα συνοδευτικά του τεύχη.

Στις 29/10/2020 με το αρ. πρωτ. 25315/Δ4/2615 έγγραφό υπεβλήθη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς το Τεχνικό Σύμβουλο του Έργου ο 6ος ΑΠΕ μαζί με τα συνοδευτικά του τεύχη.

Στις 05/11/2020 με το αρ. 07/2020 Πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κατά την εξέταση του 6ου ΑΠΕ, του 4ου ΠΚΤΜΝΕ και την σύναψη της 3ης Σ.Σ.Ε. του Έργου, προς έκδοση γνωμοδότησης, ανέβαλε το θέμα προς πλησιέστερη αιτιολόγηση της σύναψης της 3ης Σ.Σ.Ε.

Στις 17/11/2020 με την υπ' αριθμ. 388/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31/03/2021.

Στις 27/11/2020 με το αρ. πρωτ. 27726/Δ4/2898 έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας υπέβαλε εκ νέου προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας τον 6ο ΑΠΕ, το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και την σύναψη της 3ης Σ.Σ.Ε. με πλησιέστερη αιτιολογική έκθεση σύμφωνα με το πρακτικό 07/2020 του Συμβουλίου.

Στις 26/01/2021 υπεβλήθη εκ νέου με το αρ. πρωτ. 1708/Δ4/172 ο 6ος ΑΠΕ με το 4ο ΠΚΤΜΝΕ και την 3η Σ.Σ.Ε. στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων προς γνωμοδότηση, μαζί με την αρ. Α386/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, Τμήμα Γ' Τριμελές για τις αρχαιολογικές δαπάνες που συμπεριελήφθησαν στον ΑΠΕ.

Στις 26/01/2021 με το αρ. πρωτ. 1713/Δ4/173 έγγραφό υπεβλήθη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, (αρ.πρ. 1146/01-02-2021), εκ νέου ο 6ος ΑΠΕ μαζί με τα συνοδευτικά του τεύχη έπειτα από την αρ. Α386/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, Τμήμα Γ' Τριμελές για τις αρχαιολογικές δαπάνες που συμπεριελήφθησαν στον ΑΠΕ.

Στις 26/01/2021 με το αρ. πρωτ. 1714/Δ4/174 έγγραφό υπεβλήθη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς το Τεχνικό Σύμβουλο του Έργου, εκ νέου ο 6ος ΑΠΕ μαζί με τα συνοδευτικά του τεύχη έπειτα από την αρ. Α386/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, Τμήμα Γ' Τριμελές για τις αρχαιολογικές δαπάνες που συμπεριελήφθησαν στον ΑΠΕ.

Στις 23/02/2021 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 3802/Δ4/433 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά έξι επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρασ εργασιών στις 30/09/2021 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 23/03/2021 με το αρ. 01/2021 Πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εξέτασε την επανυποβολή του 6ου ΑΠΕ, του 4ου ΠΚΤΜΝΕ και της 3ης Σ.Σ.Ε. του Έργου για έκδοση γνωμοδότησης και διαπίστωσε την έλλειψη τροποποιημένης μελέτης, προς τούτο και ανέβαλε το θέμα προς συμπλήρωση της έλλειψης αυτής.

Στις 09/04/2021 με την υπ' αριθμ. 132/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30/09/2021, έπειτα από την προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 3340/31-03-2021.

Στις 26/08/2021 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 18310/Δ4/2014 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά έξι επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/03/2022 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση, ώστε να ολοκληρωθούν όλοι έλεγχοι των μονάδων της ΕΕΛ και, να εξεταστούν τα προβλήματα που υπάρχουν στις προϋπάρχουσες μονάδες της Εγκατάστασης, έτσι απαιτείται επί πλέον χρονικό διάστημα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31/03/2022.

Στις 09/09/2021 με το αρ. 07/2021 Πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διατύπωσε σύμφωνη γνώμη υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 6ου ΑΠΕ, της 3ης Σ.Σ.Ε. και της τροποποίησης της μελέτης.

Στις 12/10/2021 με την υπ' αριθμ. 369/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ που συμπεριλαμβάνει την προτεινόμενη προς σύναψη 3η ΣΣΕ καθώς και η προκαταρκτική μελέτη του Έργου για τις εργασίες της 3ης Σ.Σ.Ε.

Στις 06/10/2021 με το αρ. πρωτ.10131 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης με προθεσμία έως τις 31/03/2022.

Στις 21/12/2021 με την υπ' αριθμ. 477/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31/03/2022.

Στις 18/02/2022 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 3781/Δ4/477 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά έξι επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 30/09/2022 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.

Στις 20/04/2022 με το αρ. πρωτ.4299 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης με προθεσμία έως τις 30/09/2022.

ΑΙΤΗΜΑ

Στις 09/09/2021 με το αρ. 07/2021 Πρακτικό το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διατύπωσε σύμφωνη γνώμη υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 6ου ΑΠΕ, της σύνταξης της 3ης Σ.Σ.Ε. και της τροποποίησης της μελέτης και στις 12/10/2021 με την υπ' αριθμ. 369/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ που συμπεριλαμβάνει την προτεινόμενη προς σύναψη 3η ΣΣΕ καθώς και την προκαταρκτική μελέτη του Έργου για τις εργασίες της 3ης Σ.Σ.Ε.

Στις 10/11/2021 με το αρ. 24867/Δ4/2672 έγγραφο, διαβιβάστηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ε' Κλιμάκιο, ο φάκελος του 6ου ΑΠΕ συμπεριλαμβάνοντας το 4ο ΠΚΤΜΝΕ, την προς σύναψη 3η Σ.Σ.Ε. και το σχέδιο Σύμβασης της 3ης Σ.Σ.Ε του Έργου, ώστε να εξετασθεί η νομιμότητα όλων των διαδικασιών για να εκδοθεί η σχετική Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν κωλύεται ή όχι η σύναψη της 3ης Σ.Σ.Ε.

Στις 23/12/2021 μας κοινοποιήθηκε η αρ. 898/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το θέμα, όπου ζητούσε να υποβληθούν επιπλέον συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία του Έργου και, στις 20/01/2022 με το αρ. πρωτ. 1371/Δ4/149 έγγραφο του Δήμου 'Ηλιδας, υποβλήθηκαν 6 κούτες-box με τα ζητηθέντα στοιχεία -διευκρινήσεις ώστε να συνεχιστεί ο έλεγχος.

Θα πρέπει να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των στοιχείων - διευκρινήσεων που απεστάλησαν στο Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να εκδοθεί η Πράξη για την σύναψη της 3ης Σ.Σ.Ε. και στη συνέχεια να προχωρήσει στην τροποποίηση της Πράξης του Έργου για να συμπεριληφθεί το αντικείμενο της 3ης Σ.Σ.Ε., η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α).

Όλη αυτή η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα και θα απαιτηθεί επιπλέον χρονικό διάστημα μέχρι την υπογραφή της 3η Σ.Σ.Ε., ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η υλοποίησή της.

Για τους ως άνω λόγους, αιτούμεθα παράτασης έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 30/09/2022, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η συμβασιοποίηση της 3ης Σ.Σ.Ε. και να υλοποιηθεί το αντικείμενό της. Η παράταση αυτή δεν οφείλεται στον ανάδοχο και θα πρέπει να δοθεί με αναθεώρηση.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συνολικής παράτασης κατά έξι μήνες του Έργου μας «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», ως άνω, έως τις 30/09/2022.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τη θετική διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων / ΕΥ Δ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την 14^η παράταση ως προς την ολοκλήρωση περαίωσης των εργασιών του Υποέργου 1,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ.22/2012], μέχρι την 30^η Σεπτεμβρίου 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 260/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ