



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 362/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/30.08.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για το έργο με τίτλο: «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ.μελ.22/2012] της πράξης «Αντιρρύπανση-παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 17595/23/26.08.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-μέλος
2.Γεωργόπουλος Αθανάσιος-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Αστερή Ευγένιου	2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
4.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

2° Θέμα Προ-ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2^ο θέμα της προ-ημερήσιας διάταξης, που αφορά την, παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας», ζήτησε να τεθεί προς συζήτηση, διότι η εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, έχει ημερομηνία λήξης την 30^η Σεπτεμβρίου 2022 και για την απρόσκοπτη εξέλιξη της περάτωσής του, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να εγκρίνουν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (Α' 133), την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Α' 197), καθώς και την πρόταση του Δημάρχου/ Προέδρου, ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Έπειτα, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της προ-ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 30-08-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Ιστορικό»

1. Στις 12/05/2011, με βάση την με αρ. πρωτ. Δ17α/145/6/ΦΝ440 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του κατ' αποκοπήν τμήματος του έργου με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή.
2. Με τις υπ' αριθμό 1/2004, 319/2009 και 56/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας, εγκρίθηκαν και παραλήφθηκαν οι μελέτες του έργου.
3. Στις 23/09/2011 με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 171711 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013, εντάχθηκε η Πράξη «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», με κωδικό MIS 340205, της οποίας Υποέργο είναι το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Με την υπ' αριθμό 255/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου, με ημερομηνία διεξαγωγής την 15/01/2013.
5. Στις 15/01/2013 διεξήχθη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
6. Στις 20/06/2014, με την υπ' αριθμό 230/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου με μειοδότη την εταιρεία ΑΑΓΗΣ Α.Ε.

7. Στις 08/12/2014 υπεγράφη η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προϋπολογισμού 12.300.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
8. Με το υπ' αριθμ. 16477/04-12-2015 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, προενέκρινε τον 1^ο ΑΠΕ του έργου. Με την προέγκριση αυτή καθορίστηκε ιδιαίτερη ομάδα εργασιών με τις εργασίες των Ιδιωτικών Συνδέσεων και εξαιρέθηκε η επιλεξιμότητα της ομάδας αυτής από το ΕΣΠΑ.
9. Με την αρ. 519/16-12-2015 απόφαση ΔΣ του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
10. Το με υπ' αρ. πρωτ. 6633/Δ4/655/18-03-2016 αίτημα της αναδόχου εταιρίας ΑΑΓΗΣ Α.Ε. για την σύνταξη 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ου} Α.Π.Ε.) και Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.
11. Με αρ. πρωτ. 11815/24-05-2016 έγγραφο του αναδόχου προς το Δήμο Ήλιδας υποβλήθηκε η εφαρμογή επί εδάφους της οριστικής υδραυλικής μελέτης του έργου.
12. Στις 19-07-2016 με την με αρ. πρωτ. 17817/Δ4/1954/19-07-2016 Έκτατη Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της αρχικής μελέτης.
13. Με το αρ. πρωτ. 23855/Δ4/2717/23-09-2016 έγγραφο του αναδόχου προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, υπεβλήθη η τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης των δικτύων η οποία επιβλήθηκε από την εφαρμογή της μελέτης επί εδάφους.
14. Με το αρ. πρωτ. 25358/Δ4/2876/7-10-2016 έγγραφό της εισηγήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας για την τροποποίηση της αρχικής υδραυλικής μελέτης.
15. Με το αρ. πρωτ. 27049/Δ4/3044/24-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας προς τη Διαχειριστική Αρχή Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. απεστάλη υπογεγραμμένος ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του Έργου με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.
16. Στις 02/11/2016 συνεδρίασε το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και με το με αριθμό 08/2016 Πρακτικό του, γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης της Υδραυλικής Μελέτης των δικτύων.
17. Με το με αρ. πρωτ. οικ. 13022/04-11-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τον 2^ο ΑΠΕ του Έργου.
18. Με το υπ. πρωτ. 30579/Δ4/3461/25-11-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. προς το Συμβούλιο Τεχνικών Έργων και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού δίνονται συμπληρωματικά στοιχεία στην Αιτιολογική Έκθεση του 2^{ου} ΑΠΕ.

19. Με το με αρ. πρωτ. οικ. 14695/02-12-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τον 2^ο ΑΠΕ του Έργου.
20. Στις 08/12/2016 Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το με αριθμό 09/2016 Πρακτικό του, διατύπωσε σύμφωνη γνώμη υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών, όπως προτείνεται με τον 2^ο ΑΠΕ και γνωμοδότησε υπέρ της σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.
21. Με την αρ. 433/13-12-2016 απόφαση ΔΣ του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της οριστικής μελέτης των δικτύων του έργου.
22. Με την αρ. 434/13-12-2016 απόφαση ΔΣ του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.
23. Με το αρ. πρωτ. 3672/Δ4/434/17-02-2017 έγγραφό της η Διεύθυνση Τ.Υ. του Δήμου Ήλιδας απευθύνθηκε προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για την σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και την έγκριση του σχεδίου της 1^{ης} ΣΣΕ.
24. Με την με αρ. πρωτ. 2965/28-02-2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε η 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205.
25. Με την με αρ. πρωτ. οικ. 4462/21-03-2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ολοκληρώθηκε η Πράξη "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205.
26. Με την αρ. 207/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, η σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ και το Σχέδιο της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου.
27. Στις 23/11/2017 εκδόθηκε η με αρ. 1501/2017 Απόφασής του Τμήμα Μείζονος –Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης ΣΣΕ.
28. Με το υπ. πρωτ. Οικ. 12588/23-11-2017 έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) Τομέας Περιβάλλον Ανακλήθηκε η Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205.

29. Με το αρ. πρωτ.31989/5-12-2017 έγγραφο του Δήμου 'Ηλιδας υπεβλήθη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) Τομέας Περιβάλλον του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ το Αίτημα Τροποποίησης της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205.
30. Με την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ.13458/15-12-2017 Απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) Τομέας Περιβάλλον πραγματοποιήθηκε η 2^η Τροποποίηση της Πράξης "ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ" με κωδικό MIS 340205.
31. Στις 25/01/2018 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου.
32. Στις 10/10/2018 με την υπ' αριθμ.361/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 'Ηλιδας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του επιμετρούμενου τμήματος του έργου μέχρι τις 30/12/2018.
33. Στις 12/10/2018 με το αρ. πρωτ.23964/Δ4/4019/12-10-2018 έγγραφο του αναδόχου υπεβλήθη αίτημα για σύνταξη 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
34. Στις 8/11/2018 συντάχθηκε και υπεγράφη από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και τον ανάδοχο του Έργου χωρίς επιφύλαξη, ο 3^{ος} ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος.
35. Στις 30/11/2018 με το αρ. πρωτ. έγγραφο του, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του Έργου μέχρι τις 28/2/2019.
36. Στις 12/12/2018 με το αρ. πρωτ. 28941/Δ4/4734 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) Τομέας Περιβάλλον όπου έλαβε αρ. πρωτ. 10342/17-12-2018, κατέθεσε χρονοδιάγραμμα των εναπομενουσών εργασιών και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής των αντλιοστασίων των δικτύων προσαγωγής στην ΕΕΛ, τα οποία συντάχθηκαν σε συνεργασία με τον ανάδοχο μετά από περαιτέρω ανάλυση των εναπομενουσών εργασιών για τις οποίες ζητήθηκε παράταση από τον ανάδοχο.
37. Στις 14/12/2018 με το αρ. πρωτ. 29206/Δ4/4766 έγγραφο του αναδόχου στην ΔΤΥ του Δήμου 'Ηλιδας, ο ανάδοχος αιτήθηκε συμπλήρωση του αιτήματος παράτασης του μέχρι τις 15/03/2019 με βάση τα ως άνω χρονοδιαγράμματα που είχαν συνταχθεί.
38. Στις 17/12/2018 κατατέθηκε με αρ. πρωτ. του ΣΔΕ 403943/5179/17-12-2018 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ο 3^{ος} ΑΠΕ, το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με τα συνοδευτικά τεύχη

στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τον έλεγχό τους και προκειμένου να διατυπώσουν τις δύο γνώμες τους.

39. Στις 19/12/2018 συνεδρίασε Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και εξέτασε τον 3^ο ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με το 7/19-12-2018 Πρακτικό του.
40. Στις 19/12/2018 ανασυντάχθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις- υποδείξεις της από 19/12/2018 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας ενώ το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου του θέματος παρέμεινε το ίδιο καθώς δεν χρειάζονταν αλλαγές.
41. Στις 20/12/2018 ο 3ος ΑΠΕ με την 2η ΣΣΕ προεγκρίθηκε σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. οικ. 9113/20-12-2018 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με την προέγκριση αυτή, ταυτόχρονα, ανελήφθη η κάλυψη της δαπάνης ης 2^{ης} ΣΣΕ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.
42. Στις 21/12/2018 με την υπ' αριθμ. 473/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου με πέρασ εκτέλεσης εργασιών στις 15/03/2019.
43. Στις 21/12/2018 με την ορθή επανάληψη της υπ' αριθμ. 430/2018 απόφασής του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και το σχέδιο της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου του θέματος.
44. Στις 11/01/2019 με την υπ' αριθμ 6/2019 Απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και το σχέδιο της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου του θέματος.
45. Στις 22/01/2019 η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας με αρ. πρωτ. 1580/Δ4/185/22.01.2019 έγγραφό της, απευθύνθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (αρ. πρωτ. ΕΛ.ΣΥ. 4391/23.01.2019 με θέμα τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ του Έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» και την έγκριση Σχεδίου της 2ης ΣΣΕ.
46. Στις 29/01/2019 με το αρ. πρωτ. 2077/Δ4/263 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας προς τον ανάδοχο δόθηκε εντολή να εκτελεστούν οι εργασίες των αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων για την κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-1.
47. Στις 15/02/2019 με το αρ. πρωτ. 3577/Δ4/468 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας προς τον ανάδοχο δόθηκε εντολή να εκτελεστούν οι εργασίες των αλληλοτεμνόμενων φρεατοπασσάλων για την κατασκευή του αντλιοστασίου ΑΔ-2.

48. Στη 01/03/2019 με το αρ. πρωτ. 4773/Δ4/587 κατατέθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας ο από 19/12/2018 ανασυνταχθείς 3^{ος} ΑΠΕ και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με τα συνοδευτικά τεύχη τους στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τον έλεγχο τους και προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους για την ανάλωση των επί έλαττον δαπανών του 3^{ου} ΑΠΕ.
49. Στις 5/3/2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο 'Ηλιδας η με αρ. 166/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Συνεδρίου, που αφορά στον έλεγχο σύναψης 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος. Στην πράξη αυτή, ζητούντο επιπλέον στοιχεία για τη διεκπεραίωση του ελέγχου.
50. Με το αρ. πρωτ. 5122/ Δ4/ 647 / 06.03.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας (αρ. πρωτ. ΕΛ.ΣΥ. 15477/07.03.2019), δόθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία και απαντήθηκαν τα οποία ερωτήματα τα οποία περιέχονται ή αναφέρονται στην Πράξη με αρ. 166/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Συνεδρίου.
51. Στις 6/03/2019 το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής ενότητας Ηλείας συνεδρίασε σχετικά με την χρήση επί έλαττον δαπανών του από 19/12/2018 ανασυνταχθέντα 3^{ου} ΑΠΕ και σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 02/2019 Πρακτικό του, γνωμοδότησε υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 3^{ου} ΑΠΕ.
52. Στις 15/03/2019 με το αρ. πρωτ. 5727/Δ4/761 και στις 18/03/2019 με το αρ. πρωτ. 5898/Δ4/792 έγγραφα του αναδόχου υποβλήθηκαν οι μελέτες των εργασιών της 2^{ης} ΣΣΕ.
53. Στις 18/03/2019 με την υπ' αριθμ. 53/2018 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 'Ηλιδας ενέκρινε εκ νέου τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2^{ης} ΣΣΕ.
54. Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 102/2019 απόφασής του, το ΔΣ του Δήμου 'Ηλιδας ενέκρινε εκ νέου τον 3ο ΑΠΕ, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, τη σύναψη της 2ης ΣΣΕ και το σχέδιο της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου.
55. Στις 19/03/2019 με την υπ' αριθμ. 97/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου 'Ηλιδας ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του επιμετρούμενου τμήματος του έργου έως τις 31/03/2019.
56. Στις 28/03/2019 με το αρ. πρωτ. 15477 έγγραφο του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η από 28/03/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αριθμό 252/2019 σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου του θέματος, και μας ενημερώνουν ότι μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε στην υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου της 2^{ης} ΣΣΕ.
57. Στις 28/3/2019 με το αρ. πρωτ. 6737/Δ4/910 έγγραφό του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου προς τη Δ.Τ.Υ του Δήμου 'Ηλιδας ενημερώνει ότι διενέργησε έλεγχο για τις μελέτες που αφορούν στη 2^η ΣΣΕ (που υποβλήθηκαν με τα αρ. πρωτ. 5727/Δ4/761/15.3.19 και 5898/Δ4/792 /18.3.19 από τον ανάδοχο) και συμφωνεί να προχωρήσει η Υπηρεσία στην έγκρισή τους.

58. Στις 11/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8069/Δ4/1098 έγγραφο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/05/2019.
59. Στις 22/04/2019 με το αρ. πρωτ. 8916/Δ4/1222/22-4-2019 έγγραφό μας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αρ. πρωτ. 133878/1924) διαβιβάστηκαν οι μελέτες της 2ης ΣΣΕ του Έργου του θέματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
60. Στις 07/05/2019 με την αρ. πρωτ. 4056/07-05-2019 εκδόθηκε η Απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 31/05/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
61. Στις 08/05/2019 με αρ. πρωτ. 9863/Δ4/1379 έγγραφό μας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αρ. πρωτ. 39/08.05.2019) στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διαβιβάστηκαν επιπλέον εισήγηση της Υπηρεσίας μας (αρ. πρωτ. 9882/Δ4/1381/08-05-2019) για τις μελέτες της 2^{ης} ΣΣΕ καθώς και αντίγραφο του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου με όλα τα συνοδευτικά τεύχη του.
62. Στις 20/05/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση των μελετών της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 05/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο αναβλήθηκε το εν λόγω θέμα μέχρι να υποβληθεί έγγραφη διατύπωση του αρχικού Μελετητή.
63. Στις 20/05/2019 με αρ. πρωτ. 10786/Δ4/1472 έγγραφό μας , απευθυνθήκαμε στον αρχικό Μελετητή Γ. Παπαναστασίου προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για τις μελέτες της 2^{ης} ΣΣΕ.
64. Στις 28/05/2019 με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, ο ανάδοχος υπέβαλε συμπληρωματικό αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 31/07/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.
65. Στις 29/05/2019 με αρ. πρωτ. 11421/Δ4/1533 έγγραφό του, ο Μελετητής Γ. Παπαναστασίου, απάντησε ότι οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο προτάσεις που περιλήφθηκαν στην μελέτη τροποποίησης της αρχικής μελέτης, δηλαδή στην τροποποιημένη μελέτη του 2016, γεγονός που τον καθιστά μη αρμόδιο να απαντήσει για αυτή την τροποποίηση.
66. Στις 29/05/2019 για τον παραπάνω λόγο, απευθυνθήκαμε στον υπεύθυνο για την τροποποιημένη μελέτη του 2016 μελετητή, ώστε να διατυπώσει τις απόψεις του.

67. Στις 30/05/2019 ο μελετητής της μελέτης του 2016 απέστειλε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο οι παρούσες τροποποιήσεις της μελέτης δεν διαφοροποιούν σε κανένα σημείο τον σκοπό και τη φιλοσοφία της εκπονηθείσας το 2016 μελέτης και βρίσκουν σύμφωνο τον Μελετητή.
68. Στις 05/06/2019 με αρ. πρωτ. 12011/Δ4/1585 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας διαβιβάστηκαν οι απαντήσεις των μελετητών Γ. Παπαναστασίου και Α. Πετράκη.
69. Στις 18/09/2019 με την υπ' αριθμ. 195/2019 απόφασή του, το ΔΣ του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 31/07/2019 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.
70. Στις 19/06/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση των μελετών της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 06/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των μελετών της 2^{ης} ΣΣΕ του Έργου.
71. Στις 20/6/2019 με το αρ. πρωτ. 5964 έγγραφο εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης παράτασης του Έργου ως προς την συνολική προθεσμία έως τις 31/07/2019 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
72. Στις 05/07/2019 με το αρ. πρωτ. οικ. 6657 έγγραφο της της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Τομέας Περιβάλλον, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΣΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Δήμου Ήλιδας με κωδικό ΟΠΣ 340205, σύμφωνα με την οποία η 2η ΣΣΕ εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.
73. Στις 10/07/2019 με το αρ. πρωτ. 14683/Δ4/1928 έγγραφό μας προσκλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία του Έργου να προσκομίσει Ε.Ε. καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της 2ης Σ.Σ.Ε.
74. Στις 26/07/2019 με την υπ' αριθμ. 219/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η 10^η αναμόρφωση του οικονομικού προϋπολογισμού Δήμου Ήλιδας έτους 2019.
75. Στις 26/07/2019 με αρ. 223/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.320.000,00 € για το έργο.
76. Στις 26/07/2019 με την αρ. 226/2019 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκαν οι μελέτες της 2^{ης} ΣΣΕ του έργου.

77. Στις 29/07/2019 ο ανάδοχος με αρ. πρωτ. 15989/Δ4/2114 έγγραφό του κατέθεσε την Ε.Ε. καλής εκτέλεσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή της 2^{ης} ΣΣΕ στον Δήμο Ήλιδας.
78. Στις 29/07/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 11351/Δ4/1527 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου κατά δύο επιπλέον μήνες και δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες δηλαδή νέο πέρας εργασιών στις 15/10/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.
79. Στις 30/07/2019 υπεγράφη η με αρ. πρωτ. 16128 2η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου με προθεσμία εκτέλεσης εργασιών τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες.
80. Στις 16/09/2019 θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας ο 4^{ος} ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει την Αρχική Σύμβαση, την 1^η και τη 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (ΣΣΕ) και το 3^ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου.
81. Στις 20/09/2019 με το αρ. πρωτ. 8379 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 15/10/2019.
82. Στις 20/09/2019 με την υπ' αριθμ. 259/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 15/10/2019.
83. Στις 25/09/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με θέμα τη γνωμοδότηση της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 4ου ΑΠΕ του Έργου του θέματος και εξέδωσε το με αριθμό 08/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 4ου ΑΠΕ του Έργου.
84. Στις 4/10/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 20891/Δ4/2637 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου με νέο πέρας στις 20/12/2019 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.
85. Στις 07/10/2019 εκδόθηκε η προέγκριση του 4ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ με το αριθμ. πρωτ. οικ. 8916 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
86. Στις 16/10/2019 με το αρ. πρωτ. 9223 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών

και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 20/12/2019.

87. Στις 18/10/2019 με την υπ' αριθμ. 275/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του Έργου μέχρι τις 20/12/2019.
88. Στις 18/10/2019 με την υπ' αριθμ. 276/2019 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ήλιδας ενέκρινε τον 4ο ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ του Έργου.
89. Στις 17/12/2019 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 26815/Δ4/3439 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου με νέο πέρας στις 28/02/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.
90. Στις 18/12/2019 συνεδρίασε το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και εξέδωσε το με αριθμό 11/2019 Πρακτικό του, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών όπως προτείνεται με τον 5^{ου} ΑΠΕ του Έργου.
91. Στις 15/01/2020 με το αρ. πρωτ. 329 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 28/02/2020.
92. Στις 07/02/2020 εκδόθηκε η προέγκριση του 5ου ΑΠΕ με το αριθμ. πρωτ. οικ. 1264 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
93. Στις 07/02/2020 με την αρ. 028/2020 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε ο 5^{ος} ΑΠΕ του Έργου.
94. Στις 07/02/2020 με την υπ' αριθμ. 027/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 28/02/2020.
95. Στις 19/02/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 3653/Δ4/486 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου με νέο πέρας στις 30/06/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.
96. Στις 28/02/2020 με το αρ. πρωτ. 2047 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/06/2020.

97. Στις 04/06/2020 ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 9848/Δ4/1244 έγγραφό του, υπέβαλε αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών του Έργου με νέο πέρας στις 30/10/2020 συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση.
98. Στις 09/06/2020 με την υπ' αριθμ. 188/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης του Έργου μέχρι τις 30/10/2020.
99. Στις 19/06/2020 με το αρ. πρωτ. 11219/Δ4/1395 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, υποβλήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας, υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) Τεχνικό Δελτίο Πράξης – Τροποποίησης Πράξης Ένταξης του Έργου για την χρηματοδότηση της δαπάνης κατασκευής των Ιδιωτικών Συνδέσεων.
100. Στις 14/07/2020 με το αρ. πρωτ. 6041 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Τομέας Περιβάλλον της Ειδικής Γραμματείας Διαθρωτικών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η απόφαση προέγκρισης της παράτασης του Έργου ως προς την προθεσμία της ολοκλήρωσης των εργασιών και τη συνολική προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) έως τις 30/10/2020.

Η σύνταξη της 3^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών επιβάλλεται από απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες προέκυψαν μετά τη Δημοπράτηση του Έργου και σε κάθε περίπτωση μετά την σύνταξη του 5ου ΑΠΕ. Πιο αναλυτικά σημειώνουμε ότι:

- Το Έργο δημοπρατήθηκε στις 15/01/2013, πριν την δημοπράτηση αυτή το Έργο είχε δημοπρατηθεί το προηγούμενο έτος, όπου ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε και έγινε η επαναδημοπράτηση στις 15/01/2013.
- Σύμφωνα με το α.α. 2 του κεφ. Α' Γενικά της παρούσας, οι μελέτες του Έργου εγκρίθηκαν με τις αρ. 1/2004, 319/2009 και 56/2011 Αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου μας.
- Το τμήμα Β', κατ' αποκοπήν τμήμα του Έργου, που αφορά στην επέκταση της ΕΕΛ Αμαλιάδας για την υποδοχή και επεξεργασία των λυμάτων των περιφερειακών οικισμών του Δήμου Ήλιδας και του ρυπαντικού φορτίου των αποστραγγίσεων της πεδιάδας από τα χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα, αποτελεί την Δ' Φάση αναβάθμιση – συμπλήρωση της ΕΕΛ Αμαλιάδας. Η Α' Φάση ήταν η κατασκευή της ΕΕΛ με τις πρώτες μονάδες και εγκαταστάσεις, η Α' Φάση ολοκληρώθηκε το 1997.
- Η Β' Φάση, συμπλήρωσε τις μονάδες της ΕΕΛ με 2η βαθμίδα, 2η δεξαμενή καθίζησης κλπ, ξεκίνησε το 2000 και ολοκληρώθηκε το 2007.
- Η Γ' Φάση, αφορούσε μόνον στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας ταινιοφιλτρώρεσσας στην μονάδα της Αφυδάτωσης, υλοποιήθηκε το 2008.
- Οι μελέτες για το Έργο μας ξεκίνησαν πριν το 2004 όταν η Β' Φάση εκτελείτο, ως συμπλήρωση της ΕΕΛ με νέες μονάδες ως άνω.
- Κατά την εκπόνηση της μελέτης επέκτασης της ΕΕΛ Αμαλιάδας, μελέτη που συμπεριελήφθη στο Έργο μας και, με αυτή υλοποιήθηκε, κατασκευαζόταν η Β' Φάση και οι μονάδες της Α'

Φάσης ήταν σε καλή κατάσταση, αυτές λειτουργούσαν από το 1997 και οι μονάδες της Β' Φάσης ακόμη δεν είχαν ολοκληρωθεί και βέβαια δεν λειτουργούσαν.

- Η μελέτη του Έργου μας για την επέκταση της ΕΕΛ Αμαλιάδας στηρίχτηκε στην κατασκευή και στην λειτουργία των μονάδων και του εξοπλισμού της Α' Φάσης και στα στοιχεία της μελέτης της Β' Φάσης που υλοποιείτο. Έτσι η μελέτη επέκτασης της ΕΕΛ , Δ' Φάση του Έργου μας, καθόρισε τις νέες μονάδες της επέκτασης, τις επεμβάσεις στις υφιστάμενες τότε μονάδες, τις συμπληρώσεις κλπ.
- Σήμερα 23 χρόνια από την ολοκλήρωση της Α' Φάσης, 20 χρόνια από την έναρξη κατασκευής της Β' Φάσης και, 13 χρόνια από την ολοκλήρωση της, η οποία έγινε μετά την εκπόνηση της μελέτης επέκτασης του Έργου μας, οι υφιστάμενες μονάδες και υφιστάμενος εξοπλισμός των Α' και Β' Φάσεων με έμφαση στις μονάδες Α' Φάσης δεν λειτουργούν καθόλου ή υπολειτουργούν με μη αποδεκτό αποτέλεσμα επεξεργασίας.
- Επισημαίνουμε ότι κατά την εκπόνηση της μελέτης μας, για την επέκταση της ΕΕΛ Αμαλιάδας, δεν ήμασταν στην θέση να γνωρίζουμε την κατάσταση του εξοπλισμού και των μονάδων της Α' Φάσης το 2020, δεν ήμασταν σε θέση να προβλέψουμε πως θα ολοκληρωνόταν η Β' Φάση και, πως θα λειτουργούσαν τελικά με την Α' Φάση για να συνεργήσουν με τις μονάδες του Έργου μας.
- Πράγματι όταν εκπονείτο η μελέτη μας, για την δημοπράτηση του Έργου η οποία ξεκίνησε πριν το 2004, η Β' Φάση της ΕΕΛ Αμαλιάδας εκτελείτο και δεν γνωρίζαμε το αποτέλεσμα της κατασκευής της Β' Φάσης της ΕΕΛ σε όλα της τα σημεία. Τα αποτελέσματα της κατασκευής της Β' Φάσης της ΕΕΛ, τα οποία διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από την μελέτη της δεν συμβαδίζουν σε πολλά σημεία με τα στοιχεία της μελέτης μας όπως αυτή εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε.
- Γεγονός είναι ότι κατά την κατασκευή του Έργου μας, στην επέκταση της ΕΕΛ δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν οι διάφορες ανακολουθίες της Β' Φάσης μεταξύ μελέτης και κατασκευής. Αυτές διαπιστώθηκαν όταν κλήθηκαν να συνεργήσουν οι υφιστάμενες μονάδες με τις νέες μονάδες της επέκτασής μας.
- Προς τούτο, σήμερα που κλήθηκαν οι μονάδες Α', Β', Γ' Φάσης που έχουν ολοκληρωθεί πριν 23 χρόνια της Α' Φάσης, έχουν ξεκινήσει πριν 20 χρόνια της Β' Φάσης και η Αφυδάτωση συμπληρώθηκε πριν 12 χρόνια, να συνεργήσουν με τις μονάδες του Έργου μας, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει γενική δυσλειτουργία, μη λειτουργία σε παλιές μονάδες, μη συνέργεια των μονάδων του Έργου μας με τις υφιστάμενες και να απαιτούνται εργασίες αντικατάστασης, εξοπλισμού, συμπλήρωσης κλπ στις παλιές υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΕΕΛ.
- Ειδικότερα οι παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και τα προβλήματα που οφείλονται στις πιο πάνω περιστάσεις και η επίλυσή τους έχουν ως εξής:
- Κατά την διενέργεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία των μονάδων της επέκτασης της ΕΕΛ, ώστε να μπορούν να λειτουργούν εν σειρά ή εν παραλλήλω με τις υφιστάμενες μονάδες της ΕΕΛ, διαπιστώθηκε σειρά προβλημάτων στις υφιστάμενες μονάδες τα οποία δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέργεια στην λειτουργία όλων των μονάδων, παλαιών και νέων, για το σχεδιασθέν αποτέλεσμα επεξεργασίας. Τα προβλήματα στις υφιστάμενες μονάδες διαπιστώθηκαν όταν σταμάτησε η λειτουργία, περιοδικά, των μονάδων αυτών προκειμένου να λειτουργήσουν οι νέες μονάδες με το φορτίο λυμάτων.

- Η 3^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (3η Σ.Σ.Ε.) περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) εργασίες, και οι δεκαεννέα (19) εργασίες είναι νέες (Ν.3669/2008, άρθρο 57, § 6α), που συμπεριλαμβάνονται στο 4ο ΠΚΤΜΝΕ. Οι εργασίες και οι ποσότητες αυτές προέκυψαν από απρόβλεπτες περιστάσεις στην εκτέλεση του Έργου και δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωσή της (άρθρο 57, παρ.1, νόμος Ν.3669/2008), όπως έχει τροποποιηθεί με μεταγενέστερους νόμους και εγκυκλίους)
- Με την ολοκλήρωση του Έργου θα πρέπει το δίκτυο των περιφερειακών οικισμών αλλά και η ΕΕΛ Αμαλιάδας υφιστάμενες μονάδες – εγκαταστάσεις και νέες μονάδες – εγκαταστάσεις στο σύνολό τους, να συνεργούν και να λειτουργούν προς επεξεργασία του συνόλου των λυμάτων της πόλης και των οικισμών σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Έργου. Σκοπός του Έργου είναι να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει όπως αρχικά έχει σχεδιαστεί, μόνον τότε ολοκληρώνεται η πράξη.

✓ Η 3^η ΣΣΕ εισάγεται στην εργολαβία με τον παρόντα ΑΠΕ και θα είναι το τμήμα Γ' του Έργου μας. Ομάδα Α' :

- Η δαπάνη της 3ης Σ.Σ.Ε. στον 6ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 1.313.280,00 € με έκπτωση, χωρίς ΓΕ & ΕΟ, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ.
- Η δαπάνη της 3ης ΣΣΕ με έκπτωση, ΓΕ & ΕΟ, χωρίς αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 1.549.670,40 € και με αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 1.695.000,00 €.
- Οι δαπάνες των εργασιών των παρακάτω άρθρων είναι χωρίς έκπτωση, χωρίς ΓΕ & ΕΟ, χωρίς αναθεώρηση και χωρίς ΦΠΑ.

Αναλυτικά ανά εργασία έχουμε :

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ.
1. Αντικατάσταση στοιχείων κίνησης αεριστήρα βιολογικής βαθμιάδας (3-1) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 292.000,00 €	1 τμχ
2. Αντικατάσταση σετ πτερυγίων αεριστήρα στη βιολογική βαθμίδα (3-2) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 50.000,00 €	1 τμχ
3. Αντικατάσταση ξύλινων καλυμμάτων αεριστήρα δεξαμενής απονιτροποίησης - νιτροποίησης (3-3) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 40.000,00 €	1 τμχ
4. Αντικατάσταση οδηγών ροής (πετασμάτων) αεριστήρα δεξαμενής απονιτροποίησης - νιτροποίησης (3-4) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 17.000,00 €	1 τμχ
5. Εργασίες αποκατάστασης σκυροδεμάτων και μονώσεων δεξαμενής αερισμού (3-5) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 10.000,00 €	1 τμχ
6. Απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες στη βιολογική βαθμίδα (3-6) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 9.000,00 €	1 τμχ
7. Εργασίες αποκατάστασης σκυροδεμάτων στη δεξαμενή καθίζησης (3-7) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 20.000,00 €	1 τμχ
8. Εργασίες αποκατάστασης παλαιάς μονάδας προεπεξεργασίας (3-8) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 240.000,00 €	1 τμχ
9. Αντικατάσταση υφιστάμενων αντλιών και ηλεκτρολογικές εργασίες στο αντλιοστάσιο εισόδου (3-9) Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 50.000,00 €	1 τμχ

10. Συμπλήρωση- αντικατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού στο κτίριο διοίκησης (3-10)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 13.000,00 €	
11. Συμπλήρωση βοηθητικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών στο κτίριο διοίκησης (3-11)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 20.000,00 €	
12. Εγκατάσταση Κέντρου Ελέγχου Α/σίων στο κτίριο Διοίκησης (3-12)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 55.000,00 €	
13. Εργασίες στην μονάδα αφυδάτωσης (3-13)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 55.000,00 €	
14. Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο (3-14)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 65.000,00 €	
15. Εργασίες στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος (3-15)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 47.000,00 €	
16. Επισκευαστικές μικροεργασίες ΠΜ στις μονάδες (3-16)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 10.000,00 €	
17. Μελέτες (3-17)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 65.000,00 €	
18. Εργασίες στη μονάδα βοθρολυμάτων (3-18)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 270.000,00 €	
19. Σύστημα κεντρικού ελέγχου (3-19)	1 τμχ
Δαπάνη 6ου Α.Π.Ε. = 40.000,00 €	

1. Με το υπ' αριθ. 07/2021 Πρακτικό του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Ηλείας, της 09.09.2021, εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη για την 3η Συμπληρωματική Σύμβαση.

2. Με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 369/2021 ο Δήμος εγκρίνει τη χρήση των επί ελάττον δαπανών του 6ου ΑΠΕ του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» που συμπεριλαμβάνει και την προτεινόμενη 3η Συμπληρωματική Σύμβαση, καθώς και την τροποποίηση της μελέτης του έργου, του οικονομικού φορέα ΑΑΓΗΣ Α.Ε. και αποφασίζει η απόφαση να σταλθεί για έγκριση ως προς τη νομιμότητα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

3. Με την υπ' αριθ. 739/2022 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτό αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της 3^{ης} ΣΣΕ.

4. Με την απόφαση ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4299/20.04.2022 εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για την παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 30.09.2022.

5. Με την Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 260/2022 ο Δήμος εγκρίνει την παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 30.09.2022.

Ωστόσο εκκρεμεί η έγκριση υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με σκοπό την χρηματοδότηση της 3^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Με βάση τα ως άνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση του έργου μέχρι τις 31.12.2022, με σκοπό την σύναψη της 3ης Σ.Σ.Ε και την υλοποίησή της. Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος το καταψήφισε το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθμ.260/2022 ΑΟΕ που έδινε παράταση του έργου έως 30.9.2022,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας» [αρ. μελ.22/2012], μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 362/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ