

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 21603/Δ4/2311/6-10-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αναλύεται παρακάτω:

«Συνημμένος σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της Κ/Ξ Σάμαρης Ζαχαρίας-ΔΟΜΗΛ. Ο.Ε (αρ. πρωτ. 21121/Δ4/2268/29-09-2021), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-01-2022 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- ✓ Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΓΙΑ): 120.000,00€
- ✓ Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24-09-2020 (αρ. πρωτ. 21846/Δ4/2242)
- ✓ Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 106.800,00 €
- ✓ Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/03/2021
- ✓ 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 30/10/2021

2. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υποδομής και οι εργασίες για το δίκτυο άρδευσης του γηπέδου και υπολείπονται οι εργασίες τελικής διαμόρφωσης και η σπορά.

3. Κατά την πορεία κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη σύνδεσης του γηπέδου με την ΔΕΗ και το δίκτυο ύδρευσης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση του. Οι εργασίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη και δεν είναι αρμοδιότητα του αναδόχου.

4. Η κατάλληλη εποχή για σπορά χλοοτάπητα είναι η άνοιξη και το φθινόπωρο, ειδικότερα από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τα τέλη Μαΐου και από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Η σπορά του χλοοτάπητα πρέπει να αποφεύγεται την ζεστή περίοδο του καλοκαιριού.

5. Πριν τη σπορά του χλοοτάπητα πρέπει να ολοκληρωθούν εργασίες για την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση του, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

6. Στη μελέτη περιλαμβάνονται και εργασίες συντήρησης χλοοτάπητα για διάστημα τριών μηνών.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και, η υπηρεσία μας **εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 31-01-2022.**

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από την Ο.Ε.»

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου ΤΚ Κεραμιδιάς» [αρ.μελ. 18/2018], μέχρι την 31^η-01-2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 365/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ