



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 8ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 120/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 8ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» [αρ. μελ. 5/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12438/23.5.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 19. Κορτέση Άννα |
| 10. Καραπιέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 5. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ, ο κ. Παπαδόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ και ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο μετά τη λήψη απόφασης στο 2° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12068/20.5.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«**ΘΕΜΑ :** 8η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου:	Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας
Αριθμός μελέτης:	5 / 2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Χρηματοδότηση:	Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713) Κωδ. Εν. 2023ΕΠ00110005
Ανάδοχος:	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732) - Αρχική Υπ' αρ. πρωτ. 7236/Δ4/716/24-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016524905) - 1 ^η ΣΣΕ
Ύψος Σύμβασης:	4.835.999,99 € (με ΦΠΑ) - Αρχική 74.00,00 € (με ΦΠΑ) - 1 ^η ΣΣΕ
Δαπάνη Εγκρίσεων	4.494.658,23 € (με ΦΠΑ) [Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών- Αναθεωρήσεων] 170.137,20 € (χωρίς ΦΠΑ) [Δαπάνη: Τόκων Υπερημερίας]
Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες:	1 ^{ος} ΑΠΕ - 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας) 2 ^{ος} ΑΠΕ - 2 ^ο ΠΚΤΜΝΕ - 1 ^η ΣΣ στο ποσό των 5.468.400,00€ (με ΦΠΑ) - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 94/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
Προθεσμία Περαιώσης:	21-12-2024 (Συνολική Αρχική), 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)
1 ^η παράταση:	30-06-2025 (Συνολική), 30-06-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.)
2 ^η παράταση:	15-11-2025 (Συνολική), 15-11-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δ. Σ.)
3 ^η παράταση:	15-12-2025 (Συνολική), 15-12-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 277/2023 Δ. Σ.)
4 ^η παράταση:	31-03-2026 (Συνολική), 31-03-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 287/2023 Δ. Σ.)
5 ^η παράταση:	31-07-2026 (Συνολική), 31-07-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 165/2024 Δ. Σ.)
6 ^η παράταση:	31-10-2026 (Συνολική), 31-10-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 252/2024 Δ. Σ.)
7 ^η παράταση:	30-04-2027 (Συνολική), 30-04-2025 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 356/2024 Δ. Σ.)
(αιτούμενη) 8 ^η παράταση:	30-06-2027 (Συνολική), 30-06-2025 (Τμηματική)

Σχετ. : 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-139/28-03-2025 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 7549/Δ4/758/28-03-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
2) Το υπ' αρ. πρωτ. 9449/16-04-2025 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ
3) Το υπ' αρ. πρωτ. 2232/15-05-2025 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Όλα τα σχετικά έγγραφα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί παρατάσεων της προθεσμίας του Έργου (ανωτέρω Αποφάσεις Προϊσταμένης Αρχής) με όλα τα σχετικά έγγραφα για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσής του και έχουν καταδειχθεί από την Υπηρεσία μας
- ο Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- ο Το ανωτέρω -2- σχετικό έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί 8^{ης} Παράτασης Προθεσμίας Έργου
- ο Το ανωτέρω -3- σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα περί Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (8η Παράταση έως 15/06/2025) του 1ου Υποέργου
- ο Την υπ' αρ. 91/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (προγενέστερη του ανωτέρω -3- σχετικού) που αφορά λήψη απόφασης μόνο για την Τμηματική Προθεσμία, ήτοι μέχρι 15-06-2025.

σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου (με τα ανωτέρω σχετικά) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται για την παράταση κατά 46 (σαράντα έξι) ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου:

- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 15-06-2025
- ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηννη λειτουργία, ήτοι έως την 15-06-2027, και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Δεν είχε καταστεί ομαλή η Χρηματοδότηση του Έργου κατά το προηγούμενο μεγάλο διάστημα, ώστε να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη εκτέλεσή του.
2. Κατόπιν εξοφλήσεων των εκκρεμών Λογαριασμών (και της άρσης Διακοπής των εργασιών) εκτελούνται οι εργασίες για το πεζοδρόμιο ανατολικά της οδού Αγίου Αθανασίου επί αποστραγγιστικής τάφρου 3Τ(Β) Αναδασμού.
3. Δεν έχουν προχωρήσει ΑΚΟΜΑ οι εργασίες κατασκευής πεζοδρομίου και ζώνης αστικού εξοπλισμού (και έχουν διακοπεί από την έναρξη εκτέλεσης του Έργου) επί εκτάσεως υφιστάμενου αρδευτικού καναλέτου 5Δ1W) δυτικά της οδού Αγίου Αθανασίου.

Σε περίπτωση που λάβουμε γνώση για την τελική επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, κατόπιν ενεργειών του Κυρίου του έργου, προτίθεται η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τον Ανάδοχο να προχωρήσει σε πιθανές αναγκαίες τροποποιήσεις - προσαρμογές που απαιτούνται και οι οποιοσδήποτε τροποποιήσεις να συμπεριληφθούν κατά την σύνταξη ενδεχομένως του αναγκαίου ΑΠΕ (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

4. Στο τμήμα της οδού (κάθετης της Αγίου Αθανασίου), βορείως της Τάφρου '3Τ', εξακολουθούν να υπολείπονται εργασίες για την ολοκλήρωση του πεζοδρομίου (και της οδού)»

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 8η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΉΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» [αρ. μελ. 5/2021] με αναθεώρηση, ως εξής:

- I. Τμηματική Προθεσμία περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, έως 15.06.2025.
- II. Συνολική Προθεσμία περαίωσης του έργου, για την 24μηννη λειτουργία, έως 15.06.2027.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -120- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος