



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 010/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 01/13.01.2023, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια-Αμπελόκαμπος)», ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΠΔΕ [αρ. Μελέτης: 15/2020].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 13-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 330/01/09.01.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
6. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

4^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος/Δήμαρχος αναφερόμενος στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 26583/Δ4/3595/28-12-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:

«ΘΕΜΑ : « 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου

Τίτλος έργου : «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)» ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΠΔΕ

Αρ. Μελέτης: 15/2020

Ανάδοχος : «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ»

Συνημμένος αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 26490/Δ4/3580/27-12-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-06-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

– πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)	2.500.000,00 €
– συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	1951/Δ4/237/27-01-2022
– συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) :	2.371.837,73€
– συμπληρωματικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ):	355.186,61€
– Σύνολο:	2.727.024,34€
– έναρξη προθεσμίας έργου :	27/01/2022
– λήξη προθεσμίας έργου	26/01/2023
– ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α):	2.371.837,73€
– ποσό 2ου Αν. πίνακα & 1η Σ.Σ.(χωρίς Φ.Π.Α):	2.371.837,73€ (2ος Αν. πίνακας) + 355.186,61€ (1η Σ.Σ.) = 2.727.024,34€
– Έγκριση 1ου Αν. πίνακα:	A.O.E. 263/2022
– Έγκριση 2ου Αν. πίνακα:	A.O.E. 437/2022

2. Η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλλε την από 02-09-2022 αίτησή της περί Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω έργου, με αρ. πρωτ. 18006/Δ4/2216/02-09-2022, λόγω μη πληρωμής της 1^{ης} Εντολής Πληρωμής, η οποία έγινε δεκτή από την Υπηρεσία μας με την υπ' αρ. πρωτ. 18928/Δ4/2340/15-09-2022 Απόφαση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας περί Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του ανωτέρω έργου.

3. Με την υπ' αρ. πρωτ. 22455/Δ4/2911/03-11-2022 Απόφαση Προϊσταμένου της Υπηρεσίας αποφασίστηκε η άρση της διακοπής εργασιών και η επανέναρξη των εργασιών του έργου, μετά από την 25-10-2022 αίτηση που υπέβαλε η Ανάδοχος Εταιρεία και πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αρ. πρωτ. 21957/Δ4/2840/27-10-2022 με την οποία μας γνωστοποιούσε ότι εξοφλήθηκε ο 1^{ος} λογαριασμός του έργου.

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 5 μήνες, αρχής γενομένης από 27-01-2023, δηλαδή μέχρι τις 30/06/2023.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το αίτημα της αναδόχου εταιρείας και την εισήγηση της Υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια

– Αμπελόκαμπος) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι της ΠΔΕ, με αναθεώρηση, για 5 μήνες, αρχής γενομένης από 27 Ιανουαρίου 2023 και έως την 30^η Ιουνίου 2023.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 010/2023

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ