



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 476/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 33/21-12-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Υποβολή προς έγκριση 3^{ης} Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ " [κωδ. ΜΙΣ: 5010574]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 28086/33/17.12.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/18.9.2021 (Β' 4337) – Η 61Η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3. Πατρινός Αντώνιος-μέλος
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

5^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 27334/Δ4/2967/09.12.2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα:

Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού & Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας», [αρ. μελ.34/2018]».

«.....Σας διαβιβάζουμε:

1.αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 26139/Δ4/2819/26 -11 – 2021 αίτησης του αναδόχου του έργου «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΉΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ– ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-04-2022,

2.εισήγηση της υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών,

3.σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ' αριθμ.πρωτ.5659/3.12.2021 έγγραφό της.

και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, προκειμένου **να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 4 μήνες, αρχής γενομένης από 01-01-2022 και μέχρι τις 30-04-2022».**

Επίσης με το αριθμ.πρωτ.:26612/Δ4/2852/1.12.2021 έγγραφό της, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου απευθυνόμενη, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για διατύπωσης θετικής γνώμης αναφέρει:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :	-	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ)	:	2.396.000,00 €
	-	συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ)	:	10917/Δ4/1487 / 22/ 05 /2019
	-	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	1.179.862,93 €
	-	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	:	-
	-	σύνολο	:	-
	-	έναρξη προθεσμίας έργου	:	22/05/2019
	-	λήξη » »	:	21/01/2021
	-	1 ^η παράταση προθεσμίας	:	21/08/2021
	-	2 ^η παράταση προθεσμίας	:	31/12/2021
	-	ποσό 1ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	:	1.179.862,93 €
	-	ποσό 2ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	:	1.179.862,93 €
	-	ποσό 3ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α)	:	1.179.862,93 €

- ✓ Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία από τη νόσο Covid-19 και την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθίσταται δυσχερής τόσο η μετακίνηση του προσωπικού, όσο και η προμήθεια των υλικών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.
- ✓ Η ένταξη του 2ου υποέργου της πράξης, για την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την έκταση του υπό κατασκευή έργου, ζητήθηκε και υλοποιήθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης του παρόντος έργου.
- ✓ Η σύναψη της Σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μηνών, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της στις 2-7-2020 και η δυνατότητα για εργασίες από την πλευρά της αναδόχου κοινοπραξίας, ήταν περιορισμένη, καθώς έπρεπε να προηγηθούν οι εργασίες της υπογειοποίησης δικτύου.
- ✓ Οι συγκεκριμένες εργασίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί και δεν έχουν αφαιρεθεί τα υπέργεια δίκτυα και οι υποσταθμοί.
- ✓ Είναι απαραίτητο και τεχνικά ορθό, η φύτευση των δέντρων στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους του έργου, καθώς και η οδοστρωσία να γίνει μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου και των χαμηλών θερμοκρασιών.
- ✓ Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με την ανωτέρω διαδικασία, και τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αριθμ. πρωτ. 26139/Δ4/2819/26 - 11 – 2021 αίτηση του αναδόχου του έργου, τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού & Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας», [αρ. μελ.34/2018] με αναθεώρηση, για (4) μήνες, αρχής γενομένης από 01-01-2022 και μέχρι την 30^η-04-2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 476/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**