



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 335 /2013

ΘΕΜΑ: «Έναρξη των διαδικασιών έκπτωσης του αναδόχου της προμήθειας: Προμήθεια-Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ίνών Δήμου Αμαλιάδας»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2013, ημέρα *Τρίτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/26810/25.07.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λουμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «22», και ονομαστικά οι:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Μπούρας Αβραάμ | 14. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Κλειδέρης Παναγιώτης | 15. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 17. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 5. Ντάνας Χαράλαμπος | 18. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 6. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 19. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 7. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | 20. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 8. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | 21. Μητσόπουλος Σωτήριος. |
| 9. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | 22. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών» |
| 10. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Νικολόπουλος Νικόλαος, 2. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων, 3. Δούλος Παντελής, 4. Προκόπης Πέτρος, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, 6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 7. Μπιλίρης Νικόλαος, 8. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 9. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **40ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έναρξη των διαδικασιών για έκπτωση του αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια - Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας», σύμφωνα με την αριθμ. 26891/25.07.2013 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, η οποία αναφέρει:

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμ πρωτ. 152.552/ ΚτΠ6493/ Β/10-8-2005 απόφαση ένταξης της πράξης «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ο Δ. Αμαλιάδας προχώρησε σε ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας, για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο: «**Προμήθεια - Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας.**

Με την υπ' αρ πρωτ. 17428 / 30-7-2007 σύμβαση ανατέθηκε η προμήθεια στην ανάδοχο εταιρεία "ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.", ως κάτωθι:

- Κύριος έργο: (πρώην) Δήμος Αμαλιάδας (νυν Δήμος Ήλιδας),
- Ποσό σύμβασης : 477.739,18 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19%),
- Διάρκεια υλοποίησης έργου : δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η συγκεκριμένη σύμβαση τροποποιήθηκε 3 φορές και πήρε διαδοχικά παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος έως τις 30-11-2009 προκειμένου να ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) είχε συνταχθεί το υπ' αρ. πρωτ. 29407/14-11-2008 «Πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής του έργου» βάσει του οποίου είχε ολοκληρωθεί το 50,66% του αντικειμένου που ορίζεται στη σύμβαση και αφορούσε κυρίως στην εκσκαφή του μικροχάνδακα και των σωληνώσεων δηλ. τμήματος των υπόγειων υποδομών.

Στις 31-1-2009 έληγε η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Παρά τις επανηλειμμένες οχλήσεις των υπευθύνων του έργου, για την ανανέωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης και **επίσπευση των εργασιών**, ο ανάδοχος δεν προσκόμισε νέα ή ανανεωμένη εγγυητική και σταμάτησε κάθε εργασία υλοποίησης της προμήθειας, καθώς και κάθε επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Έκτοτε δεν προσήλθε ποτέ ξανά στην περιοχή του έργου για την ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Στη συνέχεια, η πράξη με τίτλο «Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας» απεντάχθηκε από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας» με την υπ' αριθμ. πρωτ. 155.050/ ΨΣ 10161-Β' / 27-10-2010 απόφαση της Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/ Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση του έργου, η παραπάνω προμήθεια εκτελείται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Με βάση τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 27 παρ. 2 «...**Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.**»

Με βάση την υπογραφείσα σύμβαση, εάν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου διαπιστώσει «... **αποκλίσεις στους όρους της σύμβασης από υλαιτιότητα του Αναδόχου ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.**

Για την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου και τις σχετικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 35 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σήμερα συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία, για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου καθόσον ο ανάδοχος δεν παρέδωσε το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης μέσα στη συμβατική προθεσμία και τις δοθείσες παρατάσεις με δική του υλαιτιότητα.

ΑΛΛΑΓΗ Ε.Π.Π.Ε.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, θα πρέπει από την ΕΠΠΕ να γίνει καταγραφή του αντικείμενου της σύμβασης το οποίο δεν υλοποιήθηκε και αφορά τον κατεξοχήν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, (εξαρτήματα, συνδέσεις, οπτική ίνα κλπ) καθώς κι εκτίμηση του κόστους του. Η εκτίμηση του κόστους θα πρέπει να γίνει αναλυτικά ανά εξάρτημα (κι όχι ως ποσοστό της συνολικής σύμβασης) προκειμένου να καταλογιστεί στον προμηθευτή το σχετικό ποσό κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.5β.

Για την παρακολούθηση της προμήθειας, ως Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 267 / 2007 απόφαση Δ.Σ. πρώην Δήμου Αμαλιάδας οι Μ. Πίπιλα (Αρχιτέκτονας Μηχανικός) , Αντ. Σαρακίνη (Τοπογράφος Μηχανικός) και Δ. Μπούτσικας, (Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός).

Επιπλέον, η Διαχειριστική αρχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» ανέθεσε υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την υποβοήθηση της ΕΠΠΕ στον έλεγχο, παρακολούθηση και επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης του έργου, στο Ι.Τ.Υ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών).

Η σύμβαση του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης έχει λήξει με τη λήξη του προγράμματος «Κοινωνίας της Πληροφορίας».

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, η επιτροπή παραλαβής των υλικών, «.....αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας. Εφόσον αιταιούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή και την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, ο δήμος ή η κοινότητα μπορεί να ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του. Επιπλέον στις οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής στο από 18-2-2007 έγγραφο της αναφέρεται ότι :«**Η σύνθεση της επιτροπής ΕΠΠ του έργου (ΕΠΠΕ) πρέπει κατά το δυνατόν να περιέχει στελέχη που με την τεχνογνωσία τους καλύπτουν και τις τρεις θεματικές περιοχές του αντικείμενου του έργου** όπως περιγράφονται στην πρότυπη διακήρυξη και να έχουν σημαντική εμπειρία στην διοίκηση και παρακολούθηση υλοποίησης έργου (project management)».

Το αντικείμενο του έργου όπως περιγράφεται στην διακήρυξη αλλά και στην υπογραφείσα σύμβαση, κατηγοριοποιείται σε :

- α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών,
- β) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σύνδεσης στο δίκτυο καθώς και
- γ) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης.

Επισημαίνεται ότι το δίκτυο απαρτίζεται από αγωγούς, φρεάτια, οπτικά καλώδια, διατάξεις τερματισμού, συγκόλλησης, μικτονόμησης και δικτυακούς κόμβους, ενεργό εξοπλισμό και εξοπλισμό ασυρματικών ζεύξεων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στα παραρτήματα της Διακήρυξης.

Οι ειδικότητες των μελών που ορίστηκαν να στελεχώσουν την ΕΠΠΕ, ένας Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ένας Τοπογράφος Μηχανικός και ένας Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, **δεν έχουν τις τυπικές και ουσιαστικές τεχνικές γνώσεις** για μια ολοκληρωμένη εκτίμηση - καταγραφή του αντικείμενου της σύμβασης το οποίο δεν υλοποιήθηκε.

Αυτή την περίοδο υπάρχει στο Δήμο προσωπικό που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να κάνει αυτή την εκτίμηση.

Επιπλέον, η εκτίμηση του κόστους του εναπομείναντος έργου-προμήθειας, δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως προϋπολογισμός (η τμήμα προϋπολογισμού) για την περαιτέρω ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση», έτσι ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του ημιτελούς έργου.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η Ε.Π.Π.Ε.

εισηγείται

- α) την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
- β) την αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου και τη στελέχωσή της με μέλη που έχουν τις κατάλληλες ειδικότητες για την εκτίμηση του υλολειπόμενου αντικείμενου της σύμβασης».

Κατόπιν τούτου, ως μέλη της επιτροπής προτάθηκαν οι δημοτικοί υπάλληλοι κ. Διονύσιος Ζαφειρόπουλος, Γιαννούλης Νικόλαος και Καλογερόπουλος Ιωάννης. Ως αναπληρωτής προτάθηκε ο κ. Γκριλλας Σωτήρης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ.1 ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Α) Εγκρίνει την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του αναδόχου τής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια - Εγκατάσταση Ευρυζωνικού Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Αμαλιάδας», ως έκπιπτου.

Β) Εγκρίνει την αλλαγή τής σύνθεσης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), και ορίζει ως μέλη της τους παρακάτω δημοτικούς υπαλλήλους:

1. Ζαφειρόπουλος Διονύσιος, ΠΕ11 Μηχανικών Η/Υ.
2. Γιαννούλης Νικόλαος, ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων.
3. Καλογερόπουλος Ιωάννης, ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών.

Αναπληρωτής:

1. Γκρίλλας Σωτήρης, ΠΕ1 Διοικητικών

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -335- έτους 2013

Ο Πρόεδρος
Ακριβές απόσπασμα
Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 02/08/2013
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης