



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -20/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 480/2011

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Ύδρευση - Διυλιστήριο από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η του μήνα *Οκτωβρίου*, του έτους 2011, ημέρα *Πέμπτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/36875/21.10.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «30» και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 20. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 21. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 22. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης | 23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης | 24. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 26. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 8. Δούλος Παντελής | 27. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας». |
| 9. Προκόπης Πέτρος | 28. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Ντάνασης Χαράλαμπος | 29. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 30. Νικολόπουλος Γεώργιος - Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης . | |

Απόντες:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |
|-----------------------------|----------------------------------|
- Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **2ο** θέμα προ ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Λυμπέρη.

Ο Δήμαρχος πρότεινε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» κατά επτά (7) μήνες, δηλ. έως 20/06/2012., σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου που αναφέρει:

«Για το έργο μας «ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ» στις 04/06/2009 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου Κ/ξίας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής τους είκοσι δύο (22) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 04/04/2011, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 30-09-2010 κατατέθηκε από την Κ/ξία αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτάμιση (7,5) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-11-2011.

Στις 30-09-2010 κατατέθηκε από την Κ/ξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ, νέο αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτά (7) μήνες, δηλαδή με πέρασ εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2011, για τους εξής λόγους:

Α) Η πληρωμή του 7ου λογαριασμού του έργου του θέματος είχε καθυστερήσει πέραν του διμήνου από την υποβολή του με αποτέλεσμα καθυστέρηση τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μηνός στην εκτέλεση των εργασιών

Β) Η πληρωμή του 8ου και 9ου λογαριασμού αντίστοιχα, είχε καθυστερήσει πέραν του διμήνου από την υποβολή τους, με αποτέλεσμα καθυστέρηση επιπλέον είκοσι ημερών στην εκτέλεση των εργασιών.

Γ) Οι εργασίες στο σύνολό τους καθυστέρησαν ενάμιση (1,5) μήνα εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων.

Δ) Απαιτείται επιπλέον χρόνος έξι (6) μηνών για τη σύνδεση του αγωγού προσαγωγής με το φρεάτιο υδροληψίας, λόγω προβλημάτων λειτουργίας του υπάρχοντος εσωτερικού θυροφράγματος με τον υπερχειλιστή.

Ε) Και επειδή, προκειμένου να εκτιμηθεί αν από την τροποποίηση του έργου, που αφορά στην μορφή της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (χλώριο) για την απολύμανση του ύδατος επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτήθηκε η σύνταξη και υποβολή φακέλου στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., θεωρήθηκε ότι η έκδοση της απόφασης και η κατασκευή της μονάδας χλωρίωσης, θα έχει ως αποτέλεσμα συνολική χρονική καθυστέρηση (7) μηνών.

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει συνολική παράταση (7) μηνών, η οποία οδηγεί σε νέο πέρασ των εργασιών έως τις 20/06/2012 μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, το έργο θα παραδοθεί πριν την κατασκευή του συνδετηρίου αγωγού με το δίκτυο του Κακοταρίου, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του Διυλιστηρίου.

Για τους παραπάνω λόγους υπήρξε σχετική γνωμοδότηση της Τ.Υ.Δ.Υ και απαιτείτο η σύμφωνη γνώμη του ΕΠΠΕΡΑΑ (προέγκριση), η οποία τελικά δόθηκε με το υπ' αρ. 178587/13-10-11 απόφασή του».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Οι κ.κ. Κότσιφας, Μπιλέρης, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 7 του Ν. 3852/10, γ) τη σύμφωνη γνώμη τού ΕΠΠΕΡΑΑ,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Δίνει παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Υδρευση - Διυλιστήριο από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού, Διυλιστήριο πόσιμου νερού από Τεχνητή Λίμνη Πηνειού», αναδόχου Κ/Ξ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ, μέχρι 20/06/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -480- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 31/10/2011

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης