



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

**Αριθμός Απόφασης 244/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό 24/22-07-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΛΑΓΑΝΑ-ΡΟΔΙΑΣ-ΛΟΥΚΑ-ΑΓΝΑΝΤΩΝ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-ΑΝΘΩΝΑ ΔΕ ΠΗΝΕΙΑΣ», αρ.μελέτης 42/2015».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.14273/24/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	2. Αστερήs Ευγένιος- Μέλος
3.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	
4.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - μέλος	
6.Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος	
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

· · · · ·

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 13941/Δ4/1643/15-07-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Τίτλος έργου: Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Λαγανά – Ροδιάς – Λουκά – Αγνάντων – Βουλιαγμένης – Ανθώνα Δ.Ε Πηνειάς

Αριθμός μελέτης: 42 / 2015

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

Προϋπολογισμός: 543.060,00€ (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 401 - 2016ΕΠ40100032

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 13305/Δ4/1960/15-06-2018

Ύψος Σύμβασης: 211.653,21 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων 109.154,27 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 30-06-2020 (υπ. αρ. 133/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 10-07-2020 (υπ. αρ. πρωτ. 13286/Δ4/1586/10-7-2020 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου.

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και σας γνωρίζουμε ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με την εκτέλεση συμβατικών εργασιών που αφορούν εργασίες τσιμεντοστρώσεων σε τμήματα αγροτικών δρόμων και κατασκευής του κιβωτοειδούς οχετού στην Τ.Κ. Λαγανά.

Έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του 1<sup>ου</sup> Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου και αναμένεται η σχετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά δυο (2) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαιώσης, ήτοι έως 31-08-2020.

**Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».**

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Λαγανά – Ροδιάς – Λουκά – Αγνάντων – Βουλιαγμένης – Ανθώνα Δ.Ε Πηνειάς» [αρ.μελέτης 42/2015], έως την 31<sup>η</sup> - 08-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

#### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 244/2020**

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**