



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 127 /2017

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο “Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α΄ φάσης - Δεξαμενή Γερακίου”».**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 10<sup>η</sup> Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/7761/06.04.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 18. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων      | 19. Μπιλίρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                  | 20. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών           | 22. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος   | 23. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 24. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                  |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             |   |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |   |
| 11. Δούλος Παντελής   |   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |   |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ              |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων  |   |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 17. Βαλιανάτος Χρήστος  |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Πασσάς Ιωάννης 3. Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 5. Ντάνας Χαράλαμπος 6. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 7. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, οι κ. Λυμπέρης, Τσαγγαρούλιας, Ζαχαρόπουλος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 8<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ήταν απών κατά τη συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 3 -7 της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7636/Δ4/927/04.04.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας αποστέλλουμε προς έγκριση αίτημα παράτασης και σας ενημερώνουμε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 97%. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4049/Δ4/477/22-02-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30/04/2017. Επίσης με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7293/Δ4/882/31-03-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30/06/2017.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30-06-2017 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ καθώς και εξαιτίας της καθυστέρησης που προέκυψε από το ατύχημα που συνέβη στις 07-02-2017 στο χώρο κατασκευής της δεξαμενής Γερακίου.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για τα κατωθι:

- Ο 4<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου έχει λάβει σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α.) με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3731/16-03-2017 έγγραφο της.

- Η Υπηρεσία μας έχει διαβιβάσει τα αιτήματα του αναδόχου για παράταση με εισήγησή της για προέγκριση στην μονάδα Γ' της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α.) με τα υπ' αριθμ. πρωτ. 4719/Δ4/555/02-03-2017 και 7612/Δ4/923/04-03-2017 έγγραφα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της ανωτέρω παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση, για το έργο μέχρι την 30-06-2017 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τής παρ. 8 του άρθρου 58 Ν. 3669/08,

#### Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης - Δεξαμενή Γερακίου», με αναθεώρηση, μέχρι 30-06-2017, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -127- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος