



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 2/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Οδοποιία Δ.Ε. Πηνείας' [Αρ. μελ. 5/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/1482/27.1.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 9. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022 Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 10. Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 11. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Πρόεδρος | 12. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 5. Μπακέλλας Γεώργιος | 13. Ντάνας Χαραλάμπος |
| | 14. Αμπού Χαντμπα Μισέλ |
| | 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| | 16. Γκουβίτσα Σταυρούλα |
| | 17. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να |
| | 18. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 6. Αστερής Ευγένιος - Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 19. Λοχοβίτης Νικόλαος |
| 7. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης | 20. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 21. Κράλλης Γεώργιος. |
| 8. Παναγιωτάρας Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 23. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ. |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος 2. Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Σταυροπούλου Γιαννούλα
4. Παλυβός Χρήστος 5. Μαρτζάκλη Θεώνη 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας 7. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
8. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ.

*Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, εκλεγμένος δ.σ με την παράταξη ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ, δεν κλήθηκε, κατόπιν της υπ' αριθμ. 70/6.6.2022 Διαπιστωτικής Πράξης τού Συντονιστή Αποκ/νης Διοίκησης ΠΔΙΝ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις: Ο κ. Αμπού Χαντμπα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} Θ.Η.Δ.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου. Το σώμα έκανε **ομόφωνα** δεκτό το κατεπείγον τού θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 τού άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος κ. Λυμπέρης, εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Οδοποιία Δ.Ε. Πηνείας', σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **1667/31.1.2023** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 217/Δ4/14/05-01-2023 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου, και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι έως τις 09-05-2023.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης, δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Ανάδοχος:	Αθανάσιος Γκουλιούμης
Χρηματοδότηση:	ΣΑΤΑ 2021 (ΚΑ 30.7333.20021)
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 16365/09-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011077645)
Ύψος Σύμβασης:	97.220,89 € (με ΦΠΑ)»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Χριστοδουλόπουλος ανέφερε ότι η παράτασή τους **καταψηφίζει**, διότι η μελέτη δεν υποβλήθηκε ποτέ στην οικονομική επιτροπή για έγκριση.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε **λευκό**.

Οι κ. Νικολόπουλος και Χριστόπουλος **καταψήφισαν**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Οδοποιία Δ.Ε. Πηνείας' [Αρ. μελ. 5/2022], μέχρι 09.05.2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -2- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης