



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 157/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας τής προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού - λειτουργία Διυλιστηρίου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5007754]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 8 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν τής υπ' αριθμ. 11/15503/4.8.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και τον αναπλήρωνε ο κ. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 13.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 14.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 4. Μπακέλλας Γεώργιος | 15.Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16.Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17.Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 7. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 18. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 8. Παλυβός Χρήστος | 19.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 9. Σταυροπούλου Γιαννούλα | 20. Δούλος Παντελής |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής
Ανάπτυξης | 21.Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22.Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 23.Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 24.Κράλλης Γεώργιος. |
| | 25.Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 26.Ντάνας Χαράλαμπος- Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 27. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 3.Αμπού Χαντμπα Μισέλ, 4.Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 5.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 6. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη τής συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 3ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, επειδή η προθεσμία εκτέλεσης του Β' τμήματος της προμήθειας λήγει στις 31/08/2023 και θα υπάρξουν καθυστερήσεις για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Το σώμα έκανε δεκτό ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Κατόπιν ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον Αναπληρωτή Δήμαρχο, οποίος έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. **15615/Δ4/2272/7.8.2023** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας τής προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού - λειτουργία Διυλιστηρίου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5007754]», αναφέροντας τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 14110/Δ4/2035/ 19 - 07 - 2023 αίτησης του αναδόχου της προμήθειας, που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας του Β' τμήματος της σύμβασης (ήτοι για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού) κατά 4 μήνες, δηλαδή έως την 31-12-2023, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι μέχρι 31-08-2023 η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει υποδείξει την ακριβή θέση τοποθέτησης των μετρητών και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) :	3.662.340,00 €
	συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ) :	
	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :	4619 / 01.03.2022
	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ) :	3.589.093,20 €
	σύνολο :	-
	έναρξη προθεσμίας έργου :	3.589.093,20 €
	λήξη προθεσμίας έργου :	01/03/2022
- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας		31/08/2022 η προμήθεια, 31/08/2023 η δοκιμαστική λειτουργία
- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων		28/02/2023
- Λειτουργία Διυλιστηρίου		31/08/2023
1η παράταση προθεσμίας :		
- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας		28/02/2023 η προμήθεια 28/02/2024 η δοκιμαστική λειτουργία
- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων		31/08/2023
- Λειτουργία Διυλιστηρίου		31/08/2023
2η παράταση προθεσμίας :		
- Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας		31/07/2023 η προμήθεια 31/07/2024 η δοκιμαστική λειτουργία
- Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού συστήματος απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων		31/08/2023
- Λειτουργία Διυλιστηρίου		31/08/2023
3η παράταση προθεσμίας :	Υπό έγκριση	

.....Η Υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του Β' τμήματος της προμήθειας χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2023.

Η προθεσμία περαίωσης του πρώτου (Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας) και τρίτου (Λειτουργία Διυλιστηρίου) τμήματος της σύμβασης προτείνεται να παραμείνει η ίδια».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Η παράταση ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ ψήφισε «Λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Β' τμήματος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου και σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας - προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων κατανάλωσης νερού - λειτουργία Διυλιστηρίου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5007754]», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά 4 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 31-12-2023.
2. Η προθεσμία περαίωσης του πρώτου (Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος αντιμετώπισης μεγάλων συγκεντρώσεων μαγγανίου & σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας) και τρίτου (λειτουργία Διυλιστηρίου) τμήματος της σύμβασης παραμένει η ίδια.
3. Η παρούσα παράταση ισχύει υπό την αίρεση της χορήγησης σύμφωνης γνώμης από τη διαχειριστική αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -157- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

Βασίλης Παπαδόπουλος