



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 8ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 116/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 18/2022]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12438/23.5.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 19. Κορτέση Άννα |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος |
| 3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] | |
| 4. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας | 5. Τσαγρής Νικόλαος |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ, ο κ. Παπαδόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ και ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο μετά τη λήψη απόφασης στο 2° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12208/21.5.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 1η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσεως Έργου

Τίτλος έργου: Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας
 Αρ. μελέτης: 18 / 2022
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Προϋπολογισμός: 1.867.422,00 € (με ΦΠΑ)
 Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
 Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
 ΕΤΠΑ & ΠΔΕ-ΣΑΕ 1191 (Κωδ. Έργου 2019ΣΕ11910071-5033679)
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 10722/28-5-2024 (ΑΔΑΜ: 245ΥΜΝ014827098)
 Ύψος Σύμβασης: 1.729.362,16 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσεως: 28-02-2025 (Αρχική)
 1^η Παράταση (προτεινόμενη): 28-10-2025

Σχετ. : Το υπ' αρ. πρωτ. 4845/Δ4/466/24-02-2025 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 18-02-2025 (υπ' αρ. πρωτ. 4306/Δ4/446/18-02-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
 σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως τις 28-10-2025 και σας γνωρίζουμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες:

Α. για την σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ, που θα συμπεριλάβει ζητήματα που αφορούν:

1. κατασκευαστικές απαιτήσεις για τον εγκιβωτισμό των υλικών επικάλυψης
2. την ανάγκη για την επίτευξη ομαλών κλίσεων και ορθής απορροής των ομβρίων υδάτων στα ρείθρα των οδών
3. την ανάγκη ορθής απορροής των ομβρίων υδάτων από τον άξονα των οδών προς τα φρεάτια υδροσυλλογής
4. την προσαρμογή καμπυλότητας του δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων στις συναρμογές των διασταυρώσεων

και κυρίως περιλαμβάνεται:

- η κατασκευή των δικτύων ομβρίων υδάτων υπό των κατασκευασθέντων ρείθρων όπως γίνει με εγκιβωτισμένους σωλήνες PVC με χρήση του συμβατικού Τιμολογίου Μελέτης «ΑΤ: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm»
- για τις οδούς «Ιπποκράτους», «Έλλης», «3ης Μεραρχίας», «Ιφίτου» και «Καποδιστρίου» γίνει μερική αντικατάσταση της επικάλυψης, με χρήση τσιμεντένιου κυβόλιθου (10Χ20Χ5) χαλαζιακής επίστρωσης αντί τοποθέτησης του κυβόλιθου γρανίτη:
 - 1) για την κατασκευή των εκατέρωθεν ρείθρων των οδών (καμπυλωτής διατομής), σε ζώνη τεσσάρων κυβολίθων (40εκ)
 - 2) για την κατασκευή των αξόνων των οδών, σε ζώνη έξι κυβολίθων (60 εκ)
 - 3) στις τομές των ρυμοτομικών γραμμών (διασταυρώσεις οδών), σύμφωνα με την γεωμετρία των παραπάνω οδών και τηρώντας όλες τις λοιπές συμβατικές προδιαγραφές.

Β. διερεύνησης περί Τροποποίησης της Μελέτης, που αφορά την πλήρη αντικατάσταση του υλικού επικάλυψης για τα τμήματα οδών που δεν είναι υπό κατασκευή έως τώρα, κατόπιν και της υπ' αρ. 02/2025 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Προϊσταμένη Αρχή).

Σας κάνουμε επίσης γνωστό ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 0214-2020 και αναμένεται η ένταξή του στο Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασής του στην νέα πλατφόρμα ΟΠΣ δεν είναι δυνατή η υποβολή δελτίου νομιμότητας από τον Δήμο και στην συνέχεια η Διαχειριστική Αρχή να εκφράσει τη γνώμη της επί της Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσεως. Ωστόσο έχει γίνει από την Υπηρεσία μας η σχετική αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έως τώρα δεν έχουμε απάντηση.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή εξέλιξη της σύμβασης, η Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο), θα πρέπει να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο των όρων ένταξης και των υποχρεώσεων του δικαιούχου Δήμου απέναντι στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνεται 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 18/2022], με αναθεώρηση, μέχρι 28-10-2025, υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης τής Διαχειριστικής Αρχής.
2. Σε περίπτωση που στο μεταξύ εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη, αυτή θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τής παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -116- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος