



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 8ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 118/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΑΒΑΡΟΒΡΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ» [αρ. μελ. 6/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12438/23.5.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 19. Κορτέση Άννα |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος |
| 3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] | |
| 4. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας | 5. Τσαγρής Νικόλαος |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ, ο κ. Παπαδόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ και ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο μετά τη λήψη απόφασης στο 2° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12237/21.5.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: 2^η Παράταση Προθεσμίας Έργου «Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη Δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη Δεξαμενή Γερακίου»

Σας αποστέλλουμε την υπ' αρ. πρωτοκόλλου 10135/Δ4/856/30-04-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 30 - 06 - 2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Έργου

Τίτλος Έργου/ Πράξης

Κατασκευή Εξωτερικού Υδραγωγείου από τη Δεξαμενή Χαβαρόβρυσης μέχρι τη Δεξαμενή Γερακίου

6 / 2020

Αριθμός μελέτης:

Δήμος Ήλιδα

Φορέας:

«ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Τ.Ε.»

Ανάδοχος:

Χρηματοδότηση:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»

13462/12-07-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013066636)

Σύμβαση:

4.201.413,76 € χωρίς ΦΠΑ

Ύψος Σύμβασης:

12-01-2025

Προθεσμία Περαιώσης:

Απόφαση Ειδικής Δήλωσης Διακοπής

Αρ. πρωτ. 25329/Δ4/3042/21-11-2024

Εργασιών

(ΑΔΑ: 9ΡΚΠΩΡΘ-ΞΣ1)

1η Παράταση Έργου

ΑΔΣ 88/2025 (ΑΔΑ: ΨΛ8ΣΩΡΘ-Ζ1Ι)

2. Έχει γίνει διακοπή εργασιών του έργου λόγω μη εξόφλησης του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου λογαριασμού σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 25329/Δ4/3042/21-11-2024 Απόφαση Επί Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.

3. Εκκρεμούν οι εγκρίσεις - γνωμοδοτήσεις για τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα.

4. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου σε ποσοστό 98.80%, όπως φαίνεται στη σχετική Απόφαση Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 30/06/2025 υπό την αίρεση της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από τη Διαχειριστική Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.

2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.

3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΑΒΑΡΟΒΡΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ» [αρ. μελ. 6/2020], με αναθεώρηση, μέχρι 30.06.2025, υπό την αίρεση της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από τη Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -118- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος