



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 8ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 119/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαΐου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/12438/23.5.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 19. Κορτέση Άννα |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
4. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 5. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ, ο κ. Παπαδόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ και ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο μετά τη λήψη απόφασης στο 2° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26° θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10918/8.5.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 3^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου
Τίτλος έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076678
 Κωδ. Εναρ. Πράξης: 2022ΣΕ27510075 / Κωδ. ΣΑ: 2751
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 21896/01-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013689177)
Ύψος Σύμβασης: 14.546.741,01 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων 14.535.568,99 € (με ΦΠΑ & Δαπάνες Αναθεώρησης)
ΑΠΕ: 1^{ος} ΑΠΕ στο ποσό των 16.606.905,32€ (με ΦΠΑ) - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών - Υπερσυμβατικός ως προς την δαπάνη Αναθεώρησης (υπ. αρ. 401/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
 2^{ος} ΑΠΕ στο ποσό των 16.606.905,32€ (με ΦΠΑ) - σε Ισοζύγιο με τον 10 ΑΠΕ - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών - Υπερσυμβατικός ως προς την δαπάνη Αναθεώρησης (υπ. αρ. 109/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
Προθεσμία Περαιώσης: 31-08-2024 (Αρχική)
1^η παράταση: 31-12-2024 (υπ' αρ. 281/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
2^η παράταση: 31-03-2025
3^η παράταση: 31-05-2025 (αιτούμενη)

Σχετ. : 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΧΥΤ_ΗΛΕ-62/24-3-2025 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 7549/Δ4/758/28-3-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
 2) Η υπ' αρ. πρωτ. 4690/6-5-2022 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ:6ΟΩ846ΜΤΛΡ-2Φ6)
 3) Η υπ' αρ. πρωτ. 12154/21-11-2023 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ:9ΘΣ6Η-42Η)
 4) Το υπ' αρ. πρωτ. 8321/04-04-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για διατύπωση γνώμης
 5) Το υπ' αρ. πρωτ. 72799 ΕΞ 2025/30-04-2025 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία»

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Το ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- ο Το ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφό μας προς την Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» περί διατύπωσης γνώμης
- ο Το ανωτέρω (5) σχετικό με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου (με τα ανωτέρω 4 & 5 σχετικά) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαιώσης του Έργου, κατά 2 (δύο) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαιώσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 31-05-2025 και σας γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν οι εργασίες του 2ου ΑΠΕ του έργου, που αφορούν την Ενίσχυση της Ευστάθειας των Πρανών Νότια και Βόρεια του Υψηλού Μετωπικού Αναχώματος της Λεκάνης.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 3η Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, με αναθεώρηση, μέχρι 31-05-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -119- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω.

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος