



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 242/2011

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αμαλιάδα (αρ. μελ. 82/08)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13^η του μήνα *Μαΐου*, του έτους 2011, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/13699/09.05.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -33- μελών βρέθηκαν παρόντα -29- και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών. | 21. Κότσιφας Διονύσιος -Επικεφαλής μείζονος
μειοψηφίας. |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 22. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ - Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης | 24. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης | 25. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 6. Βασιλόπουλος Δημήτριος | 26. Χριστόπουλος Γεώργιος |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 27. Κολόσακας Άγγελος-Επικεφαλής παράταξης
«Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 28. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 9. Δούλος Παντελής | 29. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 10. Προκόπης Πέτρος | |
| 11. Ντάνασης Χαράλαμπος | Ο κ. Κράλλης Δημήτριος δεν κλήθηκε στη
συνεδρίαση κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011
Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος | |
| 14. Λιώσης Απόστολος | |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης | |

Απόντες:

1. Μπιλίρης Νικόλαος
2. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών»
3. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαδόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Παρών ήταν ο πρόεδρος της Δ. Κ. Αμαλιάδας, Ηλίας Τσαρούχας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **47ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. **Μπούρα**.

Ο αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αμαλιάδα (αρ. μελ. 82/08), αναδόχου ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, η οποία αναφέρει:

«Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί, εφόσον παραμένουν μη διανοιγμένα τμήματα των οδών Έλλης, Ολυμπίων Γηπέδου και Τσε Γκεβάρα – γραμμές ΟΣΕ απ' τα οποία διέρχεται ο ποδηλατοδρόμος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, και γι' αυτό προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, μέχρι τις 31/10/2011 με αναθεώρηση, και να υποβληθεί νέο χρονοδιάγραμμα του έργου».

Επίσης, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2^{ου} υπερσυμβατικού ΑΠΕ του έργου, ο οποίος έχει εγκριθεί και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων με το υπ' αριθμ. 1/11 Πρακτικό του.

Ο παραπάνω ΑΠΕ είναι υπερσυμβατικός λόγω αύξησης του ΦΠΑ σε 23%, κατά 16.830,22 €. Απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά το ανωτέρω ποσό.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Δίνει παράταση προθεσμίας του έργου: Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Αμαλιάδα (αρ. μελ. 82/08), μέχρι 31/10/2011 με αναθεώρηση.
2. Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου, ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 16.830,22 €.
3. Για την κάλυψη της δαπάνης αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2011, κατά το ανωτέρω ποσό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -242- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 20/05/2011

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης