



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 4ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 44/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας, Ν. Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2023]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 24 Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/4621/20.2.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 15. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 18. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 2. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. |
| 3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] | |
| 4. Λυμπέρης Ερνέστο | |
| 5. Κορτέση Άννα | 6. Τσαγρής Νικόλαος |
| 7. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] | |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4277/Δ4/384/18.2.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

<u>ΘΕΜΑ :</u>	3 ^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου
Τίτλος έργου:	Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας
Αρ. μελέτης:	10/2023
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ’
Χρηματοδότηση:	Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Σύμβαση:	Αρ. πρωτ. 11825/26-6-2023 (23ΣΥΜΝ012949870 2023-06-26)
Ύψος Σύμβασης:	1.536.000 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία	26-06-2024
Περαιώσης:	26-10-2024
1 ^η Παράταση:	
2 ^η Παράταση:	26-02-2025

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 - ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
 - ο Την υπ. αρ. πρωτ. 22103/Δ4/2654/14-10-2024 αίτηση του Αναδόχου
 - ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α΄12)
- σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και σας γνωρίζουμε τα εξής:
- Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του 1^ο ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκρισή του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
 - Λόγω αυξημένης κίνησης εντός της πόλεως της Αμαλιάδας, δυσχεραίνεται η ομαλή εξέλιξη των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
 - Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.
- Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για την εκτέλεση των εργασιών, κατά τέσσερις (4) μήνες, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 26-06-2025.

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας, Ν. Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2023], με αναθεώρηση, μέχρι 26.06.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -44- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος