



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 1ης/2025 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 6/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/1832/27.1.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «22», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 18. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 19. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | 21. Τσαγρής Νικόλαος |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 22. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
2. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
3. Κορτέση Άννα

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Οι κ. Χριστοφόρου και Παπαδόπουλος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 13ο Θέμα Η.Δ, δηλώνοντας την ψήφο τους για τα επόμενα θέματα.

Η Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 6ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η εκτέλεση του έργου. Το σώμα έκανε **ομόφωνα** δεκτό το κατεπείγον τού θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 τού άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης, εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **2245/Δ4/148/29.1.2025** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 2^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου
Τίτλος έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5076678
 Κωδ. Εναρ. Πράξης: 2022ΣΕ27510075 / Κωδ. ΣΑ: 2751
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 21896/01-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013689177)
Ύψος Σύμβασης: 14.546.741,01 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη 14.439.162,00 € (με ΦΠΑ & Δαπάνες Αναθεώρησης)
Εγκρίσεων
Προθεσμία 31-08-2024 (Αρχική)
Περαιώσεως:
 1^η παράταση: 31-12-2024 (υπ' αρ. 281/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
 2^η παράταση 31-03-2025
 (αιτούμενη):
Σχετ. 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΧΥΤ_ΗΛΕ-56/19-12-2024 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 28032/Δ4/3395/20-12-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
 2) Η υπ' αρ. πρωτ. 4690/6-5-2022 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΑΔΑ:6ΟΩ846ΜΤΛΡ-2Φ6)
 3) Η υπ' αρ. πρωτ. 12154/21-11-2023 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ:9ΘΣ6Η-42Η)
 4) Το υπ' αρ. πρωτ. 28072/Δ4/3402/20-12-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για διατύπωση γνώμης
 5) Το υπ' αρ. πρωτ. 197368 ΕΞ 2024/28-12-2024 έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (αρ' πρωτ. 28729/30-12-2024 εισερχόμενο Δ. Ήλιδας & Δ4/147/29-01-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Το ανωτέρω (1) σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- ο Το ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφό μας προς την Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» περί διατύπωσης γνώμης
- ο Το ανωτέρω (5) σχετικό με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου (με τα ανωτέρω 4 & 5 σχετικά) και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά 3 (τρεις) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 31-03-2025.

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα του Αναδόχου στο γεγονός ότι:

Δεν υπάρχει ομαλή χρηματοδότηση στο έργο ειδικότερα τους τελευταίους τρεις μήνες με την μη πληρωμή του 8^{ου} και 9^{ου} λογαριασμού, με συνέπεια την αδυναμία έγκαιρων παραγγελιών εξοπλισμού του έργου.

Έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση του μηχανικού εξοπλισμού που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου από οίκους του εξωτερικού, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης».

Κατόπιν, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», με αναθεώρηση, μέχρι 31-03-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -6- έτους 2025

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος