



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 5ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 62/2025

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς στην οδό Καλαβρύτων»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 26 Μαρτίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/7158/21.3.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 3. Νικολόπουλος Χρήστος | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 6. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 18. Κορτέση Άννα |
| 9. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | 19. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 2. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας.
3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] 4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 6. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις -Αποχωρήσεις: Ο κ. Πολύδωρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5^{ου} Θ.Η.Δ.

Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 12^ο Θ.Η.Δ. Ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 7^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας της προμήθειας τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7052/20.3.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικής χαράς στην οδό Καλαβρύτων».

Συνημμένα, σας αποστέλλουμε αντίγραφο αίτησης (με αριθ. πρωτ. 6532/Δ4/656/14-03-2025), της «ADVANTAGE EMPOWERING PUBLIC SOLUTIONS» αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω αναφερόμενης προμήθειας, με την οποία αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 31-05-2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

- Προϋπολογισμός προμήθειας (με ΦΠΑ): 37.200,00€
- Υπογραφή σύμβασης: 23-12-2024
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 36.799,48 €
- Χρόνος περαίωσης αρχικής σύμβασης 31-03-2025.

2. Η ανωτέρω προμήθεια εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Λόγω κακών καιρικών συνθηκών και της ιδιαιτερότητας της προμήθειας, δεν κατέστη εφικτό να υλοποιηθεί στον συμβατικό χρόνο.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας έως 31-05-2025.

Βάσει του άρθρου 206 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Δ.Τ.Υ.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται παράταση περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικής χαράς στην οδό Καλαβρύτων», μέχρι 31-05-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -62- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος