



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 7ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 89/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας τού έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2023 [αρ. μελ.14/2023]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/9739/24.4.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «17», και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος | 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 14. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής
Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος
Υγείας, Πρόνοιας | 15. Κορτέση Άννα [Παράταξη «Ήλιδα 36»] |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 16. Τσαγρή Νικόλαος |
| 9. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
/Υδάτινων Πόρων | 17. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 2. Λαμπρινός Σπυρίδων | 3. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς |
| 4. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] | | |
| 5. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος | 6. Λυμπέρης Ερνέστο | |
| 7. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] | 8. Κότσιφας Διονύσιος -
Γραμματέας. | |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο. Η κα Κορτέση, μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 9564/22.4.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : «1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2023»

Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» (αρ. πρωτ. 9284/15-04-2025), αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση τρίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 23-07-2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 23/10/2024
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 72.912,01 €
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23/4/2025

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς λόγω της φύσεως του έργου (επισκευή σχολικών κτιρίων) η εκτέλεση των εργασιών γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια διακοπών, αργιών και λήξης ωραρίου των μαθημάτων για αποφυγή διατάραξης ησυχίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας και τυχόν και από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

4. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 23-07-2025.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2023» [αρ. μελ.14/2023], με αναθεώρηση, μέχρι 23-07-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -89- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος