



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 043/2020

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Από το Πρακτικό 3/3-2-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας Περαιώσης του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδιού, Οινόης Δ.Ε Πηνείας» αρ. μελ.: 44/2015.»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 7-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.2367/03/03-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.	
5. Αστερής Ευγένιος – Μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 1894/Δ4/217/29-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όπου τροποποιήθηκε την 10^η -02-2020 αναφέρονται τα εξής:

.....«Θέμα : «Παράταση προθεσμίας έργου»

Τίτλος έργου: Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης Δ.Ε Πηνειάς

Αριθμός μελέτης: 44 / 2015

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ

Προϋπολογισμός: 303.040,00€ (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 401 - 2016ΕΠ40100030

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 24-01-2020 (υπ. αρ. πρωτ. 1560/Δ4/179/24-1-2020 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου, **στην οποία ζητά παράταση του έργου έως την 31-3-2020 λόγω του ότι διανύουμε περίοδο χειμώνα με κακές καιρικές συνθήκες και το ανάγλυφο των προς χαλικόστρωση αγροτικών δρόμων (ανηφόρες-κατηφόρες) δεν θα είναι δυνατή η προσέγγιση φορτηγών αυτοκινήτων και Γκρέιτερ**

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-03-2020. **Επίσης με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.**

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης Δ.Ε Πηνειάς» [αρ. μελ.: 44/2015] έως την 31-3-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 043/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος