



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 052/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/17-2-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.3190/04/12-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	
3. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	
5. Αστερής Ευγένιος - Μέλος	

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος
4.Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και τέσσερα (4) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 3021/Δ4/381/11-02-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Συνημμένος σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη (αρ. πρωτ. 1987/Δ4/232/29-01-2020), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-04-2020 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 200.000,00€
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 15-03-2018
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 73.425,79 €
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/6/2019
- Λήξη 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/10/2019
- Λήξη 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 31/12/2019
- Λήξη 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 29/02/2020

2. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 2ου ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτείται η έγκρισή του από την προϊσταμένη αρχή Δήμου Ήλιδας και τυχόν από το Τεχνικό Συμβούλιο.

3. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί περίπου 80% του φυσικού αντικειμένου του έργου.

4. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λόγω των ανωτέρω και λόγω της χειμερινής περιόδου η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 30-04-2020.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την με αρ. πρωτ. 1987/Δ4/232/29-01-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων» (αρ.μελ.30/2015), έως την 30^η.04.2020 .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 052/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 24-02-2020

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος