



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 066/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 5/28-2-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Κατασκευή 1ου ορόφου στη Νέα Πτέρυγα του Γ.Ν Αμαλιάδας για τη δημιουργία ΜΕΘ και Χειρουργείων».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 28-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.3999/05/24.02.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος	3.Αστερής Ευγένιος - Μέλος
4.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	4.Αθανασόπουλος Ιωάννης - Αναπληρωματικό Μέλος
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και τέσσερα (4) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Έχει προκύψει ένα κατεπείγον θέμα και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Κατασκευή 1ου ορόφου στη Νέα Πτέρυγα του Γ.Ν Αμαλιάδας για τη δημιουργία ΜΕΘ και Χειρουργείων» καθώς αποστάλθηκε μετά την έκδοση της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση της Ο.Ε. και οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι εις βάρος της εκτέλεσης του έργου, του οποίου επείγει η ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τις οδηγίες του

Υπουργείου Υγείας και σύμφωνα με το υπ' αριθμ.4073/Δ4/589/25.2.2020 διαβιβαστικό του προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την εκτέλεση του έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής, την υπ' αριθμ.4053/Δ4/575/25.2.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Έγκριση παράτασης εργασιών λόγω επανέναρξης εργασιών του έργου: Κατασκευή 1ου ορόφου στη Νέα Πτέρυγα Γ.Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία ΜΕΘ και Χειρουργείων.

.....Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθ. 15908/Δ4/2104/26-07-2019 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος Κ/Ξ Αργυρίου Ι. – Καραδήμος Θ., είχε υποβληθεί ειδική δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 12ου λογαριασμού.

Έπειτα από την πληρωμή του ανωτέρω λογαριασμού από το Γ.Ν. Αμαλιάδας, εισηγούμαστε την επανέναρξη των εργασιών του έργου του θέματος και την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως 31/05/2020.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει το αντίστοιχο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την με αρ. πρωτ. 15908/Δ4/2104/26-07-2019 ειδική δήλωση του αναδόχου για διακοπή εργασιών λόγω μη εξόφλησης του 12ου λογαριασμού, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή 1^{ου} ορόφου στη Νέα Πτέρυγα του Γ.Ν Αμαλιάδας για τη δημιουργία ΜΕΘ και Χειρουργείων» έως την 31-05-2020 με την υποχρέωση του αναδόχου του έργου Κ/Ξ Αργυρίου Ι. – Καραδήμος Θ., να υποβάλλει το αντίστοιχο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 066/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 10-03-2020

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος