



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 144/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/12-05-2020 της τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας», [αρ.μελέτης 15/2018]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 12-05-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 7699/13/08.05.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης της συνεδρίασης 11:45μ.μ, με τρόπο διεξαγωγής της το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Φάξ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 55 11-3-2020), τις διατάξεις του άρθρ. 43 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 75 30-3-2020), του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/19 και της εγκυκλίου με αρ.40/20930/31.3.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, με τα παρακάτω μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είναι παρόντα τα οκτώ (8) σε σύνολο εννέα (9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
4.Νικολόπουλος Χρήστος – μέλος
5.Αστερής Ευγένιος – μέλος
6.Α.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ – μέλος
8. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 7020/Δ4/924/24-04-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

.....«Θέμα : Παράταση προθεσμίας έργου

Τίτλος έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας»

Αριθμός μελέτης: 15 / 2018

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: «Ι. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

Προϋπολογισμός: 225.680,00 ευρώ (με ΦΠΑ)

Χρηματοδότηση: ΚΑ: 67.7135.00001 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ)

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 8412/16-04-2019

Ύψος Σύμβασης: 222.710,20 ευρώ (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 31-12-2019 (Υπ. αρ. 291/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 206)
- Την από 10-10-2019 (υπ. αρ. πρωτ. 21429/Δ4/2767/10-10-2019 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου.
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπευθυνότητα του Αναδόχου.

παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης της Προμήθειας.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης της Προμήθειας έως 30-06-2020 για τους κάτωθι λόγους:

1. Η Προμήθεια βρίσκεται στην φάση ολοκλήρωσής της και δεν έχει πραγματοποιηθεί μόνο η Προμήθεια – Τοποθέτηση των οργάνων παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Καρδαμά.

2. Πρέπει να έχει επιλυθεί το πρόβλημα της τελικής υπόδειξης του ενδεικνυόμενου χώρου για την Τοποθέτηση του εξοπλισμού.

3. Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν αυτήν την περίοδο στην χώρα μας (πανδημία κορονοϊού), που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη την συγκρότηση συνεργείων αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την διάρκεια των απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν σήμερα.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ δήλωσε να αναφερθεί ότι ψηφίζουν ως παράταξη το θέμα, διότι είναι έργα που είχαν σχεδιαστεί, ωριμάσει και χρηματοδοτηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.: 15/2018] έως την 31-6-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 144/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

