



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 277/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/27-8-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση για 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στη ΤΚ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 27-8-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00', στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 17274/21-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-
Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
- 2.Χριστοφόρος Ευάγγελος-
Αντιδήμαρχος
- 3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.
- 4.Αστερής Ευγένιος – Μέλος
- 5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου
Αλεξάνδρα-μέλος
- 6.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος –Μέλος
- 7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -
Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απόντα, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο 3ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 16354/Δ4/1903/11-08-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Συνημμένος αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης, της εταιρείας «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» (αρ. πρωτ. 15599/Δ4/1805/03-08-2020) αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 04.12.2020 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
 - Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 1.286.480,00€
 - Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 05-12-2018
 - Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 466.053,81 €
 - Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 05/03/2020
 - Λήξη 1^{ης} Παράτασης 04-07-2020 (ΑΔΣ 51/2020)
 - Λήξη 2^{ης} Παράτασης 30-09-2020 (ΑΔΣ 143/2020)
2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Έχει εγκριθεί ο 2^{ος} ΑΠΕ & η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση με την υπ' αρ. 143/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
4. Οι καθυστερήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες υπογραφής 1^{ης} συμπληρωματικής Σύμβασης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 04-12-2020.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την με αρ. πρωτ. 2850/Δ4/347/10-02-2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στη ΤΚ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» με (αρ. μελ. 09/ 2017), έως την 04-12-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 277/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ