



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 305/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 33/20-12-2019 της τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: «Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης Εργασιών του έργου με
τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ Αμαλιάδας 2017» αρ.μελ.3/2017.».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 26777/33/16-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1.Αστερής Ευγένιος – Μέλος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος Αντιδήμαρχος	2.Σταυροπούλου Γιαννούλα – Μέλος.
3.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.	3.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
4.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος – Μέλος.	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος.	
6.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Μέλος.	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και τρία (3) απών, (η κα. Σταυροπούλου Γιαννούλα με τον κ. Αστερή Ευγένιο προσήλθαν στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η κα Κοτσαύτη - Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα προσήλθε στο 6ο θέμα) ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....
Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 26271/Δ4/3359/10-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του **Ζήσιμου Γκουλιούμη** (αρ. πρωτ. 25314/Δ4/3239/28-11-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω

αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 29-02-2020 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 144.500,00€
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 15-03-2018
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 62.890,22€
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/03/2019
- Λήξη 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας 15-07-2019
- Λήξη 2^{ης} Παράτασης Προθεσμίας 15-10-2019
- Λήξη 3^{ης} Παράτασης Προθεσμίας 31-12-2019

2. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτείται γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την έγκρισή του από την προϊσταμένη αρχή Δήμου Ήλιδας.

3. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λόγω των ανωτέρω και ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 29-02-2020.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή».

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ Αμαλιάδας 2017» (αρ.μελ.3/2017) έως την 29-02-2020

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 305/2019

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 31-12-2019

Ο Πρόεδρος

Ζαχαρόπουλος Βασίλειος