



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 366/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/30.08.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου «Έργα αποκατάστασης – αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 10/2022].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 17595/23/26.08.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-μέλος
2. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Αστερή Ευγένιου	2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

3^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 16471/Δ4/2046/10-08-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης – αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Αμπελογιάννη Παναγιώτη» (αρ. πρωτ. 16467/Δ4/2042/10-08-2022), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση δέμησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 01-11-2022 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 282.000,00 €
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 01-06-2022
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 265.028,63€
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 01/09/2022

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστώθηκε η ύπαρξη παλαιού δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης με αναμονές των οποίων η ακριβής θέση δεν ήταν αποτυπωμένη. Ο εντοπισμός των θέσεων απαίτησε αρκετό χρονικό διάστημα και επέφερε καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου. Επιπλέον, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και στη θέση εκτέλεσης του έργου υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία έχει ως άμεσο αποτέλεσμα επιπλέον καθυστερήσεις στην ταχεία εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 01-11-2022.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο»

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος το καταψήφισε το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ. και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Έργα αποκατάστασης-αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας [αρ.μελ. 10/2022] έως την 01^η Νοεμβρίου 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 366/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ