



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 367/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/30.08.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 5/2017].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 30-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 17595/23/26.08.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-μέλος
2. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Αστερή Ευγένιου	2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (5) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

4^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 16370/Δ4/2029/09-08-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που αφορά την παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος έργου/Πράξης «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας»
 Αριθμός μελέτης: 5/2017
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕ275/1 του ΠΔΕ 2018
 Σύμβαση: 24104/Δ4/2566/02.11.2021 (ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009462767)
 Ύψος Σύμβασης: 358.666,42
 Προθεσμία Περαιώσης: 02-07-2022

Έχοντες υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
2. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
3. Την από 7-6-2022 αίτηση του Αναδόχου (υπ' αρ. πρωτ. 12435/Δ4/1562/9-6-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σύμφωνα με την οποία ζητείται παράταση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την 31-12-2022.
4. Το υπ' αρ. πρωτ. 6903/21-06-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με το οποίο διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για Παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι την 31-12-2022.

Σας διαβιβάζουμε

1. αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 12435/Δ4/1562/9-6-2022 αίτησης της αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31 - 12 - 2022,
2. σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Η Υπηρεσία μας, κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση έως 31-12-2022 και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος το καταψήφισε το θέμα.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ. και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας [αρ.μελ. 5/2017] έως την 31^η Δεκεμβρίου 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 367/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ