



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 4/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/17-1-2017 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Υποβολή ένστασης της εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ κατά της τελικής επιμέτρησης του έργου: Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-1-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 754/1/13-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος.
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Αν/δρος.
3. Φωτόπουλος Χρήστος – Μέλος.
4. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος – Μέλος.
5. Δούλος Παντελής – Μέλος.
6. Αθανασόπουλος Ιωάννης – Αναπληρωματικό μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Μανωλόπουλος Δημήτριος-Αλέξανδρος-Μέλος.
- 2.Χριστοφόρου Ευάγγελος – Μέλος.
- 3.Μπιλίρης Νικόλαος – Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξη (6) μέλη και απόντα τρία (3) μέλη, ο Δήμαρχος-Πρόεδρος κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την 831/Δ4/87/16-01-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για τη λήψη απόφασης επί ενστάσεως αναδόχου εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ κατά της τελικής επιμέτρησης του έργου: Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας, στην οποία αναφέρονται αντίστοιχα τα εξής:

«Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ υπέβαλλε στην υπηρεσία μας με το υπ. αρ. πρωτ. 27180/Δ4/3062/25-10-2016 έγγραφο την «Τελική Επιμέτρηση των Εργασιών» για το έργο «ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ». Η υπηρεσία μας αφού έλεγξε το περιεχόμενο της εν λόγω Τελικής Επιμέτρησης εξέδωσε την υπ' αρ. πρωτ. 31122/Δ4/02-12-2016 Απόφαση Έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης η οποία κοινοποιήθηκε στην Ανάδοχο στις 8-12-2016. Στη συνέχεια ο Ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμη ένσταση καθόσον ασκήθηκε στις 20-12-2016, εντός της προθεσμίας των 15 ημερών που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν. 3669/2008. Η ένσταση αυτή στρέφεται κατά της πράξεως που εκδόθηκε στις 02-12-2016 από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και αφορά την Έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης.

Πρέπει συνεπώς να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική βασιμότητα των προβαλλομένων δι' αυτής λόγων.

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος ισχυρίζεται τα εξής:

Η Τελική Επιμέτρηση που υποβλήθηκε από αυτήν στις 25-10-2016 οφείλει να εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία όπως συντάχθηκε διότι οι υπερσυμβατικές εργασίες που περιλαμβάνονταν σε αυτή εκτελέστηκαν κατόπιν εντολών της Διευθύνουσας Υπηρεσία του Έργου.

Ο εν λόγω ισχυρισμός είναι απορριπτέος διότι στηρίζεται σε εσφαλμένη ουσιαστική προϋπόθεση.

Η Υπηρεσία μας ουδέποτε ενέκρινε με γραπτή εντολή (πχ ημερολόγιο έργου) την κατασκευή των εν λόγω εργασιών.

Αντιθέτως ενημέρωσε τον ανάδοχο ότι οφείλει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε το έργο να είναι άρτιο και λειτουργικό σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Η Υπηρεσία μας παρόλα αυτά ενέκρινε τις εργασίες αυτές στις αναλυτικές επιμετρήσεις και τα ΠΠΑΕ που κατέθεσε ο Ανάδοχος διότι πράγματι εκτελέστηκαν ανεξάρτητα από το χαρακτήρα τους ως υπερσυμβατικών ή εξωσυμβατικών πλην όμως δεν συμπεριλήφθησαν σε λογαριασμό του έργου ή στην Τελική Επιμέτρηση καθότι δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Γ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους παραπάνω λόγους η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την απόρριψη της υπό κρίση ενστάσεως, στο σύνολό της.».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της: τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, την κείμενη νομοθεσία του Ν.4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Απορρίπτει την αρ. πρωτ. 32686/20-12-2016 ένσταση της εταιρείας ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ κατά της τελικής επιμέτρησης του έργου: Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 831/Δ4/87/16-01-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2017

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 17-1-2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ