



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 01/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 01/05.01.2022 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και οδού πρόσβασης στην Τ.Κ Γερακίου», [αριθ. μελέτης 10/2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 05-01-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 29263/1/31.12.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α' 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α' 55) όπως κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α' 76), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. 426 ΑΠ.:77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και 643 ΑΠ.:69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5) και υπ.Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.61910/8.10.2021 (Β' 4674) – Η 63^η Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2. Πατρινός Αντώνιος-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.....
1^ο Θέμα Προ-ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της προ - ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, αφού πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω επικείμενης λήξης της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και οδού πρόσβασης στην Τ.Κ Γερακίου».

Η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (Α' 133), την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (Α' 197), καθώς και την πρόταση του Δημάρχου – Προέδρου, ομόφωνα εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Ακολουθώντας ο Δήμαρχος – Πρόεδρος θέτει υπ' όψη, των μελών την με αριθμ. πρωτ. 25430/Δ4/2724/17-11-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος έργου:	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΕΡΑΚΙΟΥ
Αριθμός μελέτης:	10 / 2021
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	Αποστολόπουλος Χρήστος
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005)
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 17119/10-08-2021
Ύψος Σύμβασης:	94.960,00 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	38.733,47 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης:	10-01-2022 (Υπ' αριθμ.452/2021 ΑΟΕ)

ΣΧΕΤ.:

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 09-12-2021 (υπ. αρ. πρωτ. 27371/Δ4/2972/29-12-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Σας γνωρίζουμε ότι:

- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών, έχει διαβιβασθεί για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας, όπου συζητήθηκε ως θέμα στις 16-12-2021.
- Οι αναγκαίες διαδικασίες έως την τελική έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. απαιτούν χρόνο προκειμένου να υλοποιηθούν και είναι απαραίτητη η σχετική παράταση προθεσμίας του έργου.
- Έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, έχουν δυσχεράνει ιδιαίτερα την πραγματοποίηση εργασιών εντός της κοίτης του ρέματος.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους ανωτέρω λόγους, κατά δυο (2) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 10-03-2022.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού και οδού πρόσβασης στην Τ.Κ Γερακίου», [αρ. μελ. 10/2021] μέχρι την 10^η-03-2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ****ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**