



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 101/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 06/28.2.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.2/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 28-02-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 4230/6/24.02.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
2. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
4. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
6. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο πρόεδρος Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

01° Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αριθμ. πρωτ. 3854/Δ4/490/21-02-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος έργου:	Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας
Αριθμός μελέτης:	02/2020
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	Κοινοπραξία Αθανάσιος Γκουλιούμης-Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 055 (2001ΣΕ05500002)
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 2769/Δ4/332/10-2-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008124073)
Ύψος Σύμβασης:	121.050,00 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων	92.897,64 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία
Περαίωσης:

10-03-2022

Σχετ. : 1) Η από 10-02-2022 αίτηση Αναδόχου (υπ. αρ. πρωτ. 3661/Δ4/464/17-02-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την ανωτέρω αίτηση Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την σχετική αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους ακόλουθους λόγους, που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, **ήτοι έως 10-05-2022.**

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 02/2020] μέχρι την 10^η-05-2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 101/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ