



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 169/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/05.04.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή - συντήρηση Μπεκιάρειου πνευματικού κέντρου στην τ.κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας», [αρ.μελ.25/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 05-04-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 7219/10/01.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	3.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
4. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και εν απουσία του Δημάρχου-Προέδρου κ. Λυμπέρη Γιάννη, προέδρευσε της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος όπου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης σήμερα 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

.

17^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 7183/Δ4/921/1.4.2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή - συντήρηση Μπεκιάρειου πνευματικού κέντρου στην τ.κ. Χαβαρίου, Δήμου Ήλιδας», [αρ.μελ.25/2018]», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 6905/Δ4/893/ 30 - 03 - 2022 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, έως 30-5-2022 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :	- πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) :	50.000,00 €
	- συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ) :	27006 /Δ4/2789 / 18/ 11 /2020
	- συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) :	31.000,00 €
	- συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	15.488,78€
	- σύνολο	46.488,78 €
	- έναρξη προθεσμίας έργου :	18/11/2020
	- λήξη » » :	18/07/2021
	-1 ^η παράταση :	30/11/2021
	-2η παράταση :	31/03/2022

2. Έχει ήδη συνταχθεί ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) που αφορά την τακτοποίηση ποσοτήτων των εργασιών του έργου.

3. Έχει αποσταλεί για γνωμοδότηση στο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, το οποίο δεν έχει προς το παρόν γνωμοδοτήσει, καθόσον δεν έχει ακόμη συνεδριάσει.

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι, η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/05/2022, προκειμένου να εγκριθεί ο 2ος ΑΠΕ και να ολοκληρωθεί το έργο».

Κατόπιν ο Αντιπρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου Δ. Ήλιδας», [αρ. μελ. 25/2018], μέχρι την 31^η – 05 – 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 169/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ