



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 174/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 15/29-05-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», [αρ. μελ. 2/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 29-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστικλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.8942/15/25-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιπρ./ Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	
3. Αστερής Ευγένιος- Μέλος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.	
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
6.Ευσταθόπουλος Ηλίας- Μέλος	
7.Αμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος	
8.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ένα (1) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 8796/Δ4/1160/22-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

.....«Θέμα : Παράταση προθεσμίας έργου

Τίτλος έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας»

Αριθμός μελέτης:02 /2020

Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 Προϋπολογισμός: 230.640,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
 Χρηματοδότηση: ΚΑ: 00.6737.012 (ΠΔΕ ΣΑΕΠ 001)
 Σύμβαση: Υπ' αριθ. πρωτ. 7129/27-4-20
 Ύψος Σύμβασης: 230.640,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσεως: 15-06-2020 (Υπ' αριθ. 7129/27-4-20 Σύμβαση)
 Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 206)
- Την από 21-05-2020 (υπ' αριθ. πρωτ. 8705/Δ4/1159/22-5-2020 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπευθυνότητα του Αναδόχου

παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης της Προμήθειας.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαιώσεως της Προμήθειας έως 15-07- 2020 για τον κάτωθι λόγο:

Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν από την εμφάνιση του COVID – 19 έχει προκληθεί μεγάλη καθυστέρηση στις παραγωγικές μονάδες που κατασκευάζουν και προμηθεύουν Η/Μ εξοπλισμούς σύμφωνα με τις σχετικές ειδοποιήσεις προμηθευτών και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να δοθεί παράταση ενός μηνός για την υλοποίηση της προμήθειας. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.
 Τα μέλη της παράταξης του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισαν αρνητικά.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας» [αρ. μελ.: 02/2020] έως την 15-7-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ