



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 182/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18/09-06-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Οδοποιΐα Δήμου Ήλιδας 2018» [αρ. μελέτης 14/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 09-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστικλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.10007/18/05-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιπρ./ Αντιδήμαρχος	
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	
4. Αστερής Ευγένιος- Μέλος	
5.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.	
6.Αμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος	
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Μέλος
2.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, (ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος προσήλθε στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 9254/Δ4/1193/29-05-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Θέμα : «Παράταση προθεσμίας έργου «Οδοποιΐα Δήμου Ήλιδας 2018» [αρ. μελέτης 14 / 2018].

.....Συνημμένος αποστέλλουμε λόγω αρμοδιότητας (άρθρο 147 Ν. 4412/16), φωτοαντίγραφο αίτησης της ΔΟΣΕΚ Α.Τ.Ε. (αρ. πρωτ. 7752/Δ4/1015/8-5-2020), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31-12-2020.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 574.400,00€
- Εργολαβική σύμβαση: αρ πρωτ. 12554/Δ4/1654/ 12-6-2019
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 285.253,55€
- Έναρξη εκτέλεσης έργου :12/6/2019
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 11/6/2020

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Η ολοκλήρωση του έργου δεν θα καταστεί δυνατή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, λόγω των καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα και στη συνέχεια αυτού, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν την προηγούμενη περίοδο στη χώρα μας, κατά την οποία ήταν δύσκολη έως αδύνατη η συγκρότηση συνεργείων, καθώς και η προμήθεια κατασκευαστικών υλικών.

4. Με τη ζητούμενη παράταση δεν επηρεάζεται το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 31-10-2020».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Ήλιδας 2018» [αρ. μελ.: 14/2018] έως την 31-10-2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 182/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ