

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαιώσης έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 15/2018].

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β' 1872) – 43η Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Πατρινός Αντώνιος-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
4.Αστερήs Ευγένιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

20^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

1

12474/Δ4/1433/16-06-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του, όπως αναλύεται παρακάτω:

«Τίτλος έργου: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας
 Αριθμός Μελέτης: 15/2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: «Ι. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
 Προϋπολογισμός: 225.680,00€ (με Φ.Π.Α.)
 Χρηματοδότηση: ΚΑ: 67.7135.00001 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ)
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 8412/16-04-2019
 Ύψος Σύμβασης: 222.710,20€ (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 147)
- Την από 16-06-2021 (υπ' αρ. πρωτ. 12427/Δ4/1420/16-06-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου
- Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπευθυνότητα του Αναδόχου παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας έως 30-06-2021 για τους κάτωθι λόγους:

1. Η Προμήθεια – Τοποθέτηση των οργάνων και εξοπλισμού παιδικής χαράς έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες.
2. Καθυστέρηση η επίλυση του προβλήματος της τελικής υπόδειξης του χώρου για την τοποθέτηση του εξοπλισμού του Καρδαμά.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 15/2018]» μέχρι την 30^η-06-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 232/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ