



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 242/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/20.05.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Κρυονερίου» με [αρ.μελ. 13/2021].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 10305/16/16.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ. 1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ. πρωτ.: ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

1^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 9752/Δ4/1266/10-5-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Κρυονερίου» με [αρ.μελ. 13/2021]».

Όπως αναλύεται παρακάτω:

« Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του κ. Θανάσουλα Παναγιώτη (αρ. πρωτ. 9577/Δ4/1248/6-5-2022), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου,

για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός έργου (με ΦΠΑ): 24.800,00€
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 18-10-2021 (αρ. πρωτ. 22756)
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 24.304,00 €
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 17-02-2022
- 1η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 16-05-2022

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 16-08-2022 καθόσον το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 1ου ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο ενδέχεται να απαιτηθεί γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ήλιδας.

και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης, προκειμένου να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, έως 16-08-2022.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα, καθόσον η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη το, οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επέκταση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Κρυονερίου» [αρ. μελ. 13/2021] έως την 16^η Αυγούστου 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 242/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ