



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 250/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/20.05.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας» [αριθ. μελέτης 2/2020].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 10305/16/16.05.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-μέλος	
5. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	
6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

9^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 10176/Δ4/1319/13-5-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος έργου: Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ήλιδας
Αριθμός μελέτης: 02/2020
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αθανάσιος Γκουλιούμης-Ασημακόπουλος Παναγιώτης
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2001ΣΕ05500002)
Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 2769/Δ4/332/10-2-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008124073)

Ποσό Σύμβασης: 121.050,00 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων 120.839,91 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία 10-05-2022 (υπ' αριθμ. 101/2022 απόφαση Ο.Ε)
 Περαιώσης:

Σχέτ. : Η από 6-4-2022 αίτηση Αναδόχου (υπ. αρ. πρωτ. 7549/Δ4/968/06-4-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147).
- Την με αρ. πρωτ. 359881/10-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016» (ΦΕΚ 5983/τ'Β/20-12-2021).
- Την Εγκύκλιο 1 της Δ/σης Νομοθετικού Συντ/σμου Δ5 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με αρ. πρωτ. 17587/19-1-2022 (ΑΔΑ: 911Υ465ΧΘΞ-ΟΕΑ) περί Καθορισμού συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

- ✓ έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου
- ✓ θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να συμπεριληφθούν οι σχετικές δαπάνες Αναθεώρησης

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 10-07-2022.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε τοπικές κοινότητες του Δήμου 'Ηλιδας», [αρ. μελ. 02/2020] μέχρι την 10^η-07-2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 250/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ