



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 251/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/13-07-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 4/2020].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 13-07-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 14465/16/09.07.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 (Β' 2879) – 50η Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Αστερής Ευγένιος-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
4.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

· · · · ·

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 13064/Δ4/1506/24.06.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια

και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου 'Ηλιδας», [αρ. μελ. 4/2020]», όπως αναλύεται παρακάτω:

«Συνημμένα σας υποβάλλουμε φωτοαντίγραφο της υπ' αρ. πρωτ. 12981/Δ4/1488/23-06-2021 αίτησης του αναδόχου της παραπάνω προμήθειας με την οποία αιτείται έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας έργου για δύο μήνες και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για την υπόψη προμήθεια, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου 'Ηλιδας
 Αριθμός μελέτης: 4 / 2020
 Φορέας: Δήμος 'Ηλιδας
 Ανάδοχος: Γαλανοπούλου Α. – Αγγελίδης Ε. Ο.Ε
 Προϋπολογισμός: 74.387,60ευρώ (με ΦΠΑ)
 Χρηματοδότηση: ΚΑ: 15.6662.2001 (Ίδια Έσοδα)
 Σύμβαση: Υπ' αριθ. πρωτ. 5848/Δ4/666/ 19-03-2021
 Ύψος Σύμβασης: 73.357,16 ευρώ (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία: 17-07-2021
 Περαιώσης:

2. Η προμήθεια εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Η μη ολοκλήρωση της προμήθειας εντός της συμβατικής προθεσμίας, οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν από την εμφάνιση του COVID – 19 με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μεγάλη καθυστέρηση στις παραγωγικές μονάδες που κατασκευάζουν και προμηθεύουν τα είδη που περιλαμβάνονται στην προμήθεια.

Λόγω των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη της παραπάνω προμήθειας
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 206), η Υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης της Προμήθειας έως 17-09- 2021 για την υλοποίηση της προμήθειας

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών παιδικών χαρών Δήμου 'Ηλιδας», [αρ. μελ. 4/2020]» μέχρι την 17^η-09-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 251/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ