

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 38/2016].

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 (Β' 2879) – 50η Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Αστερής Ευγένιος-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
4.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

16° Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 14266/Δ4/1611/08.07.2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με

θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελ. 38/2016]».

.....«Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
 Αριθμός μελέτης: 38 / 2016
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 8949/Δ4/1218/22-04-2019– Αρχική Σύμβαση
 Υπ. αρ. πρωτ. 2411/Δ4/290/04-11-2021– 1η ΣΣΕ
 Ύψος Σύμβασης: 372.504,77 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση
 55.789,34 € (με ΦΠΑ) – 1η ΣΣΕ
 Δαπάνη Εγκρίσεων 330.844,42 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία 04-08-2021
 Περαίωσης:

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 01-07-2021 (υπ. αρ. πρωτ. 13774/Δ4/1569/1-7-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους ακόλουθους λόγους, που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 04-11-2021.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Οι κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος και Αμπού – Χάντμπα Μισέλ έδωσαν αρνητική ψήφο.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 38/2016] μέχρι την 4^η-11-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 258/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ