



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 259/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 16/13-07-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου Δ. Ήλιδας», [αρ. μελ. 25/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 13-07-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 14465/16/09.07.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ' αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 (Β' 2879) – 50η Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Αστερής Ευγένιος-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
4.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

· · · · ·

17^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 14299/Δ4/1613/08.07.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με

θέμα: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου Δ. Ήλιδας», [αρ. μελ. 25/2018].

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 14153/Δ4/1594/ 06 - 07 - 2021 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, έως 2 μήνες μετά την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:-

πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ)	:50.000,00€
- Συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ)	:27006/Δ4/2789/18-11-2020
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)	:31.000,00€
- Συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	:15.488,78€
- Σύνολο	:46.488,78€
- Έναρξη προθεσμίας έργου	:18-11-2020
- Λήξη προθεσμίας έργου	:18-07-2021
2. Έχει ήδη συνταχθεί και εγκριθεί ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών – 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση που αφορά την εκτέλεση επιπλέον εργασιών που δεν υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης.
3. Δεν έχει ακόμη υπογραφεί η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση και εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα 2 περίπου μηνών για την υπογραφή της.

Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση μέχρι τις 30/11/2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της Συμπληρωματικής Σύμβασης και να ολοκληρωθεί το έργο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χαβαρίου Δ. Ήλιδας», [αρ. μελ. 25/2018], μέχρι την 30^η – 11 – 2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 259/2021

.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ