



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 294/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 29/16-09-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο ΔΕ Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» (αρ.μελ. 37/2016)».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 16-09-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.19956/29/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος - μέλος.	
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
6.Αστερήs Ευγένιος- Μέλος	
7.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - μέλος	
8.Τσεριώνης Κωνσταντίνος - μέλος αντικαταστάτης του Αμπού Χάντμπα Μισέλ	
9.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα εννέα (9) μέλη, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Τσεριώνης Κων/νος, προσήλθε στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

· · · · ·

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 19605/Δ4/2090/9-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

.....«Θέμα : «Παράταση προθεσμίας έργου»

Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Αριθμός μελέτης: 37 / 2016

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 3303/Δ4/417/13-02-2019

Ύψος Σύμβασης: 410.948,13 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων: 317.420,37 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 30-09-2020 (υπ. αρ. 42/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Ανακεφαλαιωτικοί

Πίνακες Εργασιών: 1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) - υπ. αρ. 129/2020 απόφαση Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 13-08-2020 (υπ. αρ. πρωτ. 16725/Δ4/1915/13-8-2020 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου.

Σας γνωρίζουμε ότι για το έργο έχει συνταχθεί ο 20ς ΑΠΕ (με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση), για τον οποίο έχει διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας (Πρακτικό 04/2020 - θέμα 4^ο) και έχει αποσταλεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η σχετική αλληλογραφία προκειμένου για την εξασφάλιση της επιπλέον χρηματοδότησης. Επειδή οι αναγκαίες διαδικασίες έως την τελική έγκριση του ΑΠΕ και την σύναψη της 1^η Σ.Σ.Ε. απαιτούν χρόνο προκειμένου να υλοποιηθούν, είναι απαραίτητη η σχετική παράταση προθεσμίας του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 31-12- 2020.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» [αρ. μελ.: 37/2016] έως την 31-12-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 294/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ