



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 310/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/07-09-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.37/2016].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 07-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 18970/22/03.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.08.2021 (Β' 3958) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53662/2.9.2021 (Β' 4048).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2 Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Πατρινός Αντώνιος	
5. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • • 4^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 16300/Δ4/1795/30.07.2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με

θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.37/2016]».

.....«Τίτλος έργου:	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
Αριθμός μελέτης:	37 / 2016
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)
Σύμβαση:	Υπ. αρ. πρωτ. 3303/Δ4/417/13-02-2019 – Αρχική Σύμβαση Υπ. αρ. πρωτ. 2410/Δ4/289/04-11-2021– 1η ΣΣΕ Υπ. αρ. πρωτ. 2411/Δ4/290/04-11-2021– 1η ΣΣΕ
Ύψος Σύμβασης:	410.948,13 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση 61.568,91 € (με ΦΠΑ) – 1η ΣΣΕ
Προθεσμία Περαιώσης:	04-08-2021

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 29-06-2021 (υπ' αρ. πρωτ. 13460/Δ4/1543/29-6-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου, σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά ένα (1) μήνα από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 04-09-2021 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έως την τελική έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης – 1ου Α.Π.Ε. συμπληρωματικής σύμβασης.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 37/2016] μέχρι την 4^η-09-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 310/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ