



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 314/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/07-09-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Θέση «Ντανασέικα» Τ.Κ. Χαβαρίου και «Άμμος» Τ.Κ. Αρχαίας Ήλιδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 13/2017].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 07-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 18970/22/03.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των

ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.08.2021 (Β' 3958) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53662/2.9.2021 (Β' 4048).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2 Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Πατρινός Αντώνιος	
5. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • •

8^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 18226/Δ4/2006/26.08.2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Θέση «Ντανασέικα» Τ.Κ. Χαβαρίου και «Άμμος» Τ.Κ. Αρχαίας Ήλιδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 13/2017]»

Τίτλος έργου/ Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Θέση "Ντανασέικα" Τ.Κ. Χαβαρίου
 Πράξης: και "Άμμος" Τ.Κ. Αρχαίας Ήλιδας Δήμου Ήλιδας
 Αριθμός μελέτης: 13 / 2017
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 Χρηματοδότηση: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Μέτρο 4.3.4)
 ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0006195441
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 21832/Δ4/2240/24-9-2020
 Ύψος Σύμβασης: 270.821,47 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 219.167,04 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία 24-09-2021 (αρχική)
 Περαιώσης:

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 3-8-2021 αίτηση του Αναδόχου (υπ. αρ. πρωτ. 16586/Δ4/1836/4-8-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σύμφωνα με την οποία ζητείται παράταση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 3835/24-8-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για την 1^η Παράταση περαίωσης εργασιών μέχρι την 24-11-2021.

σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω έγγραφα και σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ηλείας για τον 1^ο ΑΠΕ του έργου και απαιτείται χρόνος για την πραγματοποίηση – τακτοποίηση των απαραίτητων εργασιών με την τελική έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Η Υπηρεσία μας, κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά δυο (2) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 24-11-2021.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Το υπ' αρ. πρωτ. 3835/24-8-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Θέση «Ντανασέικα» Τ.Κ. Χαβαρίου και «Άμμος» Τ.Κ. Αρχαίας Ήλιδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 13/2017] μέχρι την 24^η-11-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 314/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ