



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 316/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/07-09-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση Προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 07-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 18970/22/03.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την υπ.αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.08.2021 (Β' 3958) σε συνδυασμό με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53662/2.9.2021 (Β' 4048).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/ Αντιδήμαρχος	2 Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Πατρινός Αντώνιος	
5. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα πέντε (6) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • •

10° Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 18843/Δ4/2061/02.09.2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2018].

Τίτλος έργου: Αποκατάσταση Προβλημάτων Από Έκτακτα Καιρικά Φαινόμενα
 Στην Δ.Ε. Πηνείας, Δήμου Ήλιδας
 Αριθμός μελέτης: 21 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 055 (2003ΣΕ05500005)
 Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.
 Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 11034/Δ4/1366/18-6-2020 (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ006884873)
 Προθεσμία: 31-08-2021 (υπ' αρ. 199/2021 Απόφαση Οικονομικής
 Περαιώσεως: Επιτροπής)
 Ύψος Σύμβασης: 68.901,60 € (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 02-09-2021 (υπ' αρ. πρωτ. 18816/Δ4/2059/02-09-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου

σας γνωρίζουμε ότι:

- ✓ στις 02/08/2021 ο Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (υπ' αρ. πρωτ. 16493/Δ4/1827/3-8-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού του έργου.
- ✓ η υπηρεσία μας προχώρησε στην υπ. αρ. πρωτ. 16593/Δ4/1838/4-8-2021 Απόφαση (επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών).
- ✓ με την ανωτέρω αίτησή του ο Ανάδοχος προχώρησε σε σχετική ενημέρωση ότι έχει γίνει η πληρωμή του 1^{ου} Λογαριασμού στην 31/08/2021.
- ✓ στις 4-6-2021 συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών - 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών για το ανωτέρω έργο.
- ✓ με το υπ' αρ. πρωτ. 11452/Δ4/1344/7-6-2021 έγγραφό μας, διαβιβάσθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε. για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας
- ✓ με το υπ' αρ. 05/2021 Πρακτικό - θέμα 6^ο (υπ' αρ. πρωτ. 16897/Δ4/1865/6-8-2021 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας διατύπωσε την σύμφωνη γνώμη του επί του 1^{ου} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου.
- ✓ με το υπ' αρ. πρωτ. 18338/Δ4/2015/27-08-2021 έγγραφο Δήμου Ήλιδας περί αιτήματος για πρόσθετη χρηματοδότηση, διαβιβάσθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου στο Υπουργείο Εσωτερικών.
- ✓ επειδή οι αναγκαίες διαδικασίες έως την τελική έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. απαιτούν χρόνο προκειμένου να υλοποιηθούν, είναι απαραίτητη η σχετική παράταση προθεσμίας του έργου.

Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, έως τις 31-12-2021.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2018] μέχρι την 31^η-12-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 316/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ