



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 348/2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/02.08.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Αμαλιάδας» (αρ.μελ. 7/2021).

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 02-08-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 15503/22/29.07.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
3. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

2° Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.

«**ΘΕΜΑ** Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: **ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ**
Αρ. μελέτης: **7 / 2021**
Φορέας: **Δήμος 'Ηλιδας**
Χρηματοδότηση: **ΣΑΤΑ 2021 (ΚΑ 30.7333.20021)**
Ανάδοχος: **Καστάνης Άγγελος**
Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 1703/Δ4/197/25-1-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV009959153)
Ύψος Σύμβασης: 80.248,09 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων: 68.015,20 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία: 25-07-2022 (Αρχική)
Περαιώσης:

ΣΧΕΤ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 24-06-2022 (υπ. αρ. πρωτ. 14555/18-7-2022 εισερχόμενο Δ. 'Ηλιδας & Δ4/1838 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου για τους ανωτέρω λόγους, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά τρεις (3) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαιώσης, ήτοι έως 25-10-2022.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την αρ. πρωτ. 14555/2022 αίτηση του αναδόχου, και την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 7/2021] μέχρι την 25^η Οκτωβρίου 2022.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 348/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

