



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 380/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 36/09-11-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα» [αρ. μελ. 7/2020].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 09-11-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 26191/36/05.11.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 ΦΕΚ Α 76] και της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1. Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Α.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος	
4.Αστερήs Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) ήταν απών, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής, την με αρ. πρωτ. 25899/Δ4/2668/03-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα» [αρ. μελ. 7/2020].

Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Χρήστου Αποστολόπουλου (αρ. πρωτ. 25219/Δ4/2593/27-10-2020), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 24-02-2021 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Στοιχεία Έργου

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 15.400,00€
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24-09-2020 (αρ. πρωτ. 21769/Δ4/2233)
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 14.938,00 €
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/10/2020
- Λήξη προθεσμίας 1ης Παράτασης 24-11-2020

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις οφείλονται :

- ✓ Στην ανάγκη σύνταξης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών – συμπληρωματικής Σύμβασης που συντάχθηκαν για να συμπεριληφθούν μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.
- ✓ Στο γεγονός ότι οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών συμπληρωματικής Σύμβασης δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα.

Λόγω των ανωτέρω και λόγω της χειμερινής περιόδου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 24-02-2021.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από την Ο.Ε».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 170 και 172 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα» [αρ. μελ.: 07/2020] έως την 24^η Φεβρουαρίου 2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 380/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ