



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 416/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 40/14-12-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας»[αρ. μελ. 37/2016].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 14-12-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 28612/40/10.12.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης 12:00π.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α 76) και της εγκυκλίου με αρ.πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1. Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
3.Νικολόπουλος Χρήστος-μέλος	
4.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
5.Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη και ένα (1) ήταν απόν, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

· · · · ·

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αριθμ.πρωτ. 27794/Δ4/2910/30.11.2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών όπως αναλύεται παρακάτω:

Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Αριθμός μελέτης: 37 / 2016

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)

Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 3303/Δ4/417/13-02-2019

Ύψος Σύμβασης: 410.948,13 € (με ΦΠΑ)

Δαπάνη Εγκρίσεων 317.420,37 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία Περαιώσης: 31-12-2020 (υπ. αρ. 294/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών: -1ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) - υπ. αρ. 129/2020 απόφαση Ο.Ε.

Πίνακες Εργασιών: -2ος ΑΠΕ & 1η ΣΣΕ (Υπερσυμβατικός) – αναμένεται Απόφαση Ο.Ε.

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 - Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
 - Το υπ' αρ. πρωτ. 27038/Δ4/2795/18-11-2020 έγγραφό μας περί έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ & 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης προς την Οικονομική Επιτροπή
 - Την από 24-11-2020 (υπ' αρ. πρωτ. 27501/Δ4/2839/25-11-2020 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
- σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά πέντε (5) μήνες από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 31-05-2021 και σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

- ✓ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες έως την τελική έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και την σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε.
- ✓ απαιτείται χρόνος προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι περιλαμβανόμενες εργασίες στον ανωτέρω 2^ο Α.Π.Ε. – 1^η Σ.Σ.Ε.
- ✓ λόγω των δυσμενών συνθηκών (πανδημία κορονοϊού), είναι δύσκολη η συγκρότηση συνεργείων καθώς και οι συχνές από κοινού αυτοψίες στην περιοχή του έργου αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την διάρκεια των απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν σήμερα

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου ψήφισε αρνητικά.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας», [αρ. μελ. 37/2016] έως την 31^η - 05-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 416/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ